

現在の施工状況

日頃から(仮称)狸平トンネル事業にご理解とご協力をいただき厚く御礼申し上げます。
 現在トンネル工事は、全長1,060mの内、上高地側(起点側)から960m付近を掘削しています。残り100mとなり、トンネルのかぶりも少なくなり、地質ももろい状態のところを注入で地山を改良しながら掘削しています。雨が降るとすぐトンネル内の湧水も増えるということから地質に亀裂が多いのがわかります。地質の状態からすると貫通は7月頃になる予定です。

終点側では、ブロック積の施工の際、片側通行規制をさせていただきましたが、5月、6月も貫通準備のため、一定期間片側通行規制を予定しています。安全には気を付けて施工していきます。

先月もお知らせしましたが、ゴールデンウィーク休暇は、4/26~5/7までとして、毎日現場パトロールを行い異常のないことを確認します。

今後も引き続き、安全に留意しながら工事を進めて参りますので、何卒ご協力をよろしくお願い申し上げます。

掘削先端



終点側



今後も引き続き“安全第一”で工事を進めてまいります！！

工事状況

4月20日時点 960mまで掘削完了



ためきだいら通信

(仮称) 狸平トンネル

5月号



発注者 長野県 松本建設事務所 整備課 整備第三係
 松本市大字島立1020
 TEL 0263-40-1969(直通)



施工業者 鹿島・守谷・北信特定建設工事共同企業体
 松本市安曇154
 TEL 0263-88-6422

★ 次号は、6月頃に発行予定です ★