

令和7年度 建設工事入札契約に係る情報(変更契約)

● 令和8年3月末までの変更契約を掲載

工事名	工事場所	請負者	当初契約年月日	変更の理由	工期	請負代金額(円)
			変更契約年月日		変更工期	変更後請負代金額(円)
令和6年度 市道1847号線道路整備工事	松本市 島内	(株)アスピー	令和6年10月28日	・現場発生土が盛土や埋め戻しに利用できないことが判明したことによる流用土運搬量の増工、重機の搬入経路増設のための敷鉄版及び搬入路の増工、現場精査の結果安全確保のため交通誘導員の増員が必要になったこと等に伴う増額。 ・宅地等への進入路の確保が可能との判断による施工範囲の減工、既設ヒューム管の撤去が不要になったことによる新設ヒューム管の施工延長の減工等に伴う減額。	自 令和6年10月28日	38,709,000
			令和7年6月17日		至 令和7年6月30日	
令和6年度 市道7553号線月見橋仮設橋架設工事	松本市 島立	松本土建(株)	令和6年9月20日	設計図書照査の結果による仮設橋橋台の道路土工等の増工、既存橋撤去の際桁内部に発泡スチロールが確認されたことによる廃プラスチック処分費の増工及び上部工のリース期間が当初想定より延長したことによる増額。	自 令和6年9月20日	401,643,000
			令和7年6月26日		至 令和7年6月27日	
令和6年度 市道1699号線道路改良工事	松本市 島内	(株)大原建設	令和6年7月29日	玉石積に裏込めコンクリートが打設してあったことによる取壊し及び運搬処分増工、関係者との調整の結果進入路等の位置を変更したことによる擁壁の種類変更や盛土の増工等による増額。	自 令和6年7月29日	48,070,000
			令和7年6月27日		至 令和7年6月30日	
令和5年度 上高地新村橋橋台(A1)設置工事	松本市安曇(上高地)	(株)大野建設	令和6年4月2日	・治山運搬路の木橋が70tラフターの通行に耐えられなかったことから、補強を行ったことによる増工及び全周回転掘削機による杭基礎の掘削中に、地中障害により掘削不可能になったため、別途ダウンホールハンマで予備掘削を行ったこと等による増工に伴う増額。 ・設計照査に基づき、土砂搬出及び残土処分を場内敷均したることによる減工及び出水に備えて計上していた仮設工を実施しなかったことによる減工に伴う減額。	自 令和6年4月2日	111,551,000
			令和7年7月22日		至 令和7年7月31日	
令和6年度 松本都市計画道路中条白坂線白坂橋下部工工事	松本市 中上、白坂1丁目	(株)藤澤組	令和6年7月30日	直近過去10年の流量計算結果及び河川管理者との協議により、仮排水管の径の変更と曲管、継手の追加による増工、土留め板(鋼矢板)設置箇所の下にコンクリート版(t=200)が残存していたこと及び架空線が支障となり現工法では施工ができないため工法変更による増工、既設歩道橋に基礎杭(鋼管杭φ350 3本)が残置されており、新設の鋼管杭基礎に干渉するため引抜による増工及びこれらの工法変更及び追加作業等により仮排水管設置回数、仮設材の供用日数の変更等、工期延長による増額。	自 令和6年7月30日	350,570,000
			令和7年7月29日		至 令和7年7月31日	
令和7年度 市道1054号線道路改良工事	松本市 島内	(株)藤澤組	令和7年5月14日	令和7年3月から適用する新労務単価等に係る特例措置に基づき、労務単価が上昇したことを反映したことによる増額	自 令和7年5月14日	179,597,000
			令和7年7月29日		至 令和8年3月19日	
松本市洩東保育園大規模改造主体工事	松本市波田4179番地	(株)フジ・システムズ	令和7年3月17日	令和7年3月から適用する新労務単価等に係る特例措置に基づき、労務単価が上昇したことを反映したことによる増額	自 令和7年3月17日	213,620,000
			令和7年7月29日		至 令和8年3月16日	
松本市立菅野小学校長寿命化改良事業第3期主体工事	松本市大字笹賀3, 460	ハシバテクノス(株)	令和7年3月17日	令和7年3月から適用する新労務単価等に係る特例措置に基づき、労務単価が上昇したことを反映したことによる増額	自 令和7年3月17日	759,000,000
			令和7年7月29日		至 令和8年3月16日	
令和7年度市道1517号線舗装補修工事	松本市 大手1丁目	(株)藤澤組	令和7年6月5日	地元協議及び起工測定の結果、施工面積を増工したこと及び信号機のある交差点を含めた交通規制となり、歩行者等の安全確保のため、交通誘導員を増工したこと等による増額。	自 令和7年6月5日	16,698,000
			令和7年8月20日		至 令和7年10月31日	
					自	17,127,000
					至	

工事名	工事場所	請負者	当初契約年月日	変更の理由	工期	請負代金額(円)
			変更契約年月日		変更工期	変更後請負代金額(円)
令和7年度市道5509号線舗装補修工事	松本市 野溝木工1丁目他	(株)藤澤組	令和7年5月16日	沿線店舗からの要望等により交通誘導員を増工したことによる増額。	自 令和7年5月16日	11,066,000
			令和7年8月20日		至 令和7年8月29日	
令和7年度 沢渡臨時駐車場整備工事	松本市安曇(沢渡)	(株)陸道	令和7年7月2日	別途工事予定だった駐車場外周の木杭の撤去及び設置について、周辺施設からの要望等により本工事で実施したこと等による増額。	自 令和7年7月2日	4,576,000
			令和7年8月27日		至 令和7年8月29日	
令和7年度市道6011号線舗装補修工事	松本市 笹賀	中央建設工業(株)	令和7年6月12日	現地調査の結果、舗装の損傷状況を考慮して施工範囲を変更したこと及び起工測量に基づく出来形展開図を検討した結果、アスファルト殻処分量等が増量したこと等による増額。	自 令和7年6月12日	14,498,000
			令和7年8月28日		至 令和7年8月29日	
令和7年度市道1095号線舗装補修工事	松本市 桐1丁目	(株)大原建設	令和7年6月3日	・地元要望により施工面積を増工したことによる増額。 ・起工測量の結果により施工面積を減工したことによる減額。	自 令和7年6月3日	17,292,000
			令和7年9月18日		至 令和7年9月30日	
令和7年度 市道公民館舞宮線道路改良工事	松本市 中川	中央建設工業(株)	令和7年8月29日	週休2日工事及び現場環境改善費について実施しない旨の申し出がされたことによる経費の減額補正及び率計上無ししたことによる減額。	自 令和7年8月29日	22,110,000
			令和7年9月19日		至 令和8年3月13日	
令和6年度市道1517号線北松本架道橋補修工事	松本市 白板1丁目他	(株)アスピー	令和7年6月4日	・現地調査により支障となる電気設備が確認されたことによる移設工の増工及び、起工測量により漏水等の劣化が確認された箇所へのひび割れ補修工の増工による増額 ・現場調査及び起工測量により、既設の導水樋の利用が可能とされたこと等による導水樋取付工の減工による減額。	自 令和7年6月4日	13,244,000
			令和7年9月22日		至 令和7年10月31日	
松本市立高綱中学校長寿命化改良事業第1期機械設備工事	松本市大字島立4,416の1	(株)クサダ	令和6年11月15日	・現地調査の結果、石綿不検出による処分費の減工に伴う減額 ・トイレ掃除口を天井内配管としたことによる増工及びエアコン給電拡張ユニット、電源の増工に伴う増額	自 令和6年11月15日	93,500,000
			令和7年9月22日		至 令和7年9月30日	
令和7年度 清水小学校グラウンド耐震性防火水槽新設工事	松本市 清水2丁目	(有)村山興業	令和7年6月17日	学校との協議により、掘削土の埋め戻しについてグラウンド表面が粗くなり児童に怪我等の恐れがあることから、砂の敷き均しを増工したことによる増額。	自 令和7年6月17日	7,898,000
			令和7年9月24日		至 令和7年9月30日	
令和6年度 村井駅西口交通広場整備工事	松本市 村井町西1丁目	松本土建(株)	令和6年12月4日	・予期しない支障埋設物が確認されたことによる構造物取壊工、油送管閉塞工及び運搬処分工の増工、交通広場の利用者に配慮した屋根付きベンチの設置工の増工及び令和7年度発注工事の工程との関係で舗装工及び側溝工を増工したことによる増額及び工期の延長。 ・設計見直しにより横断防止柵、車止めポスト及びサークルベンチを減工したことによる減額。	自 令和6年12月4日	78,760,000
			令和7年9月26日		至 令和7年9月30日	
令和7年度 城山公園遊具更新工事	松本市 蟻ヶ崎	丸善土木(株)	令和7年7月23日	・既設遊具撤去の結果、有筋及び無筋コンクリートの取壊し工・運搬・処分が減工となったことによる減額。 ・複合遊具の一部部材の生産遅延による工期延長。	自 令和7年7月23日	8,965,000
			令和7年10月8日		至 令和7年10月20日	
					自 令和7年7月23日	8,745,000
					至 令和7年10月31日	

工事名	工事場所	請負者	当初契約年月日	変更の理由	工期	請負代金額(円)
			変更契約年月日		変更工期	変更後請負代金額(円)
令和7年度市道6012号線舗装補修工事	松本市 笹賀	松本土建(株)	令和7年6月12日	・事業進捗を図るため施工延長したことによる増額。 ・設計よりも撤去舗装厚が厚かったため運搬・処分を増工したことによる増額。	自 令和7年6月12日	41,096,000
			令和7年10月24日		至 令和7年10月31日	
令和7年度 沢渡渋滞対策電光掲示板設置工事	松本市安曇ほか	(株)酒井工業所	令和7年8月25日	協議の結果、設置抵抗値測定等の電通確認工や高所作業車の使用の追加等による増工及び予期しない巨石積の露出や既存の舗装版の撤去が必要になったことによる増額。	自 令和7年8月25日	27,280,000
			令和7年10月27日		至 令和7年10月31日	
令和7年度 林道奈川安曇線B線舗装補修工事	松本市 安曇	サウンド建設(株)	令和7年5月27日	・現地調査の結果、道路の損傷状況を考慮し施工範囲を増工したこと及び設計より撤去舗装厚が厚かったため運搬・処分を増工したことによる増額。 ・当初片側交互通行での施工を予定していたが全面通行止めによる施工が可能となり、交通誘導員を減員したことによる減額。	自 令和7年5月27日	52,800,000
			令和7年10月30日		至 令和7年10月31日	
松本市安曇支所屋根等改修工事	松本市役所安曇支所	川窪建設(株)	令和7年7月4日	現地調査の結果、雪落下防止柵の老朽化により改修が必要と判明したため、雪止設備を増工したことによる増額。	自 令和7年7月4日	52,800,000
			令和7年11月4日		至 令和7年11月21日	
令和7年度 自転車通行空間整備工事	松本市 島立他	(株)石原工務店	令和7年7月24日	・起工測定の結果、矢羽根マークの設置個数を変更したこと及び地元協議の結果、一部区間の施工を中止し事業の進捗を図るため工事箇所を追加し、それにより矢羽根マーク及びビクトグラムの設置個数が増工となったことによる増額。	自 令和7年7月24日	21,285,000
			令和7年11月10日		至 令和7年11月28日	
令和7年度市道2784号線舗装補修工事	松本市 中央2丁目	(株)小池組	令和7年7月2日	・現地調査の結果、舗装版切断が不要な箇所があったため、減工したことによる減額。 ・現地調査の結果、工事規制範囲内に割れた石板があり補修が必要となったこと及び地元協議の結果交通誘導員を増員したことによる増額。	自 令和7年7月2日	7,205,000
			令和7年11月12日		至 令和7年11月28日	
令和7年度市道1530号線舗装補修工事	松本市 丸の内	丸善土木(株)	令和7年9月11日	カラー舗装の施工範囲を見直したこと、残土を他現場で利用するため必要な土質試験を追加すること及び事業進捗を図るため施工延長することによる増額。	自 令和7年9月11日	33,715,000
			令和7年11月19日		至 令和8年1月30日	
令和7年度 美ヶ原スカイライン(林道美ヶ原線)舗装補修工事	松本市 三才山	松本土建(株)	令和7年5月21日	・破損等が少なく機能を保持している防護柵が確認できたため減工したことによる減額。 ・法面の崩れを早急に補修する必要があり増工したこと及び舗装の損傷が著しい箇所があり事業進捗を図るため施工延長したことによる増額。	自 令和7年6月20日	84,887,000
			令和7年11月26日		至 令和7年11月28日	
令和7年度市道5007号線舗装補修工事	松本市 両島他	(株)村瀬組	令和7年6月16日	・起工測量及び詳細な再調査の結果、排水構造物の布設替えが不要となったこと及び浸透側溝の撤去が不要となったことで減工したことによる減額。 ・マンホールの高さ調整が必要となり増工したこと、交通誘導員を増員したこと及び道路勾配を確保するため切削厚を変更したことで殺処分量が増工となったことによる増額。	自 令和7年6月16日	57,200,000
			令和7年11月26日		至 令和7年11月28日	
令和7年度 東部児童遊園耐震性防火水槽新設工事	松本市 県2丁目	(株)塚本土木	令和7年8月7日	・当初想定していなかった給水管が出現したため、切り直し工事が増工となったことによる増額。 ・町会からの要望によりネットフェンス施工延長を縮減したことによる減額。	自 令和7年8月22日	13,200,000
			令和7年11月27日		至 令和7年11月28日	
					自	13,453,000
					至	

工事名	工事場所	請負者	当初契約年月日	変更の理由	工期		請負代金額(円)
			変更契約年月日		変更工期		変更後請負代金額(円)
松本市立奈川小中学校他1校空調設置機械設備工事	松本市奈川2, 281番地(奈川小中学校)他	伊東産業(株)	令和7年6月9日	学校との協議の結果、室外機設置場所を変更したことによる、配管数量及び仮設足場の減工に伴う減額。	自 令和7年6月9日	至 令和7年12月19日	43,780,000
			令和7年12月10日		自		40,920,000
松本市小宮保育園・松本市小宮こどもプラザ屋根、床、トイレ改修主体工事	松本市大字島内155番地2	(株)フジ・システムズ	令和7年9月8日	外壁の状態を確認した結果、サイディング板間目地及びサッシ廻りの目地シーリングの劣化・ひび割れにより打ち替えが必要と判明したことによる、外壁目地シーリング工の増工に伴う増額。	自 令和7年9月8日	至 令和8年3月26日	70,400,000
			令和7年12月12日		自		71,544,000
令和7年度 中町藤棚再整備工事	松本市 中央2丁目	(株)石原工務店	令和7年6月25日	・藤棚の支柱の塗装の際に、ケレン作業による鉄粉や塗料の付着防止のための仮囲いの増工及び仮囲い設置のための駐車場の借上げ費が必要になったことによる増額。 ・地元要望により植栽撤去工及びベンチ設置工を減工したこと、藤の木の根の状況を鑑み電気工の掘削の深さを変更したこと等による減額。	自 令和7年6月25日	至 令和7年12月19日	19,470,000
			令和7年12月9日		自		18,590,000
令和7年度市道5267号線舗装補修工事	松本市 小屋南2丁目	(株)藤澤組	令和7年8月26日	事業進捗を図るため施工延長したことによる増額。	自 令和7年8月26日	至 令和7年12月19日	40,403,000
			令和7年12月15日		自		44,561,000
令和7年度 村井駅東口自転車駐車場等整備工事	松本市 村井町南1丁目	(株)村瀬組	令和7年5月12日	松本警察署からの指示により交通誘導員を増員したこと及び駐輪場への防犯カメラの設置とそれに伴う照明柱の規格変更、カメラ機器の収納ボックス、通信ケーブル配線等の増工に伴う増額。	自 令和7年5月12日	至 令和7年12月19日	74,910,000
			令和7年12月16日		自		87,285,000
令和7年度市道新野麦街道線雪見ヶ原トンネル補修工事	松本市 奈川	(株)塚本土木	令和7年10月6日	頂版を再確認したところ、補修予定外のひび割れが複数確認されたことによるひび割れ補修工の増工に伴う増額。	自 令和7年10月6日	至 令和7年12月26日	3,740,000
			令和7年12月18日		自		4,004,000
令和7年度 市道7553号線月見橋既存橋撤去工事	松本市 島立	(株)藪内組	令和7年9月17日	全数撤去し整地する予定だった大型土のうを他工区へ流用することしたことによる袋材運搬、廃棄量、整地土量の減工及び起工測量結果により鋼製鋼量延長が減となったことによる施工延長、運搬、処分量の減工に伴う減額。	自 令和7年9月17日	至 令和8年1月30日	28,149,000
			令和7年12月22日		自		28,094,000
令和7年度 アルプス公園遊具更新工事	松本市 蟻ヶ崎	(有)信州緑地	令和7年9月4日	現場発生品運搬量の変更に伴う減額。	自 令和7年9月18日	至 令和8年1月15日	13,695,000
			令和7年12月23日		自		12,947,000
令和6年度 市道稲核10号線稲核ダム橋他補修工事	松本市 安曇	(株)小石興業	令和7年6月11日	・落石や法面の崩落のため廃材置き場が確保できないため、素地調整の工法を従来式プラスト工法から循環式プラスト工法へ変更したこと及び足場設置スペースが狭小でプラスト等機材の配置スペース確保のため足場タイプの変更と桁下通路を追加したことによる増額。 ・溶出試験結果の通知に不測の日数を要したことによる工期の延長。	自 令和7年6月11日	至 令和7年12月26日	35,200,000
			令和7年12月23日		自 令和7年6月11日		42,383,000
令和7年度 桐緑地耐震性防火水槽新設工事	松本市 桐1丁目	(株)大高組	令和7年8月7日	防火水槽立時のクレーン侵入に既設花壇が支障となるため、既設花壇撤去、再設置の増工及び関係者との協議の結果、現況に即した復旧とするためインターロッキング舗装及び車止めポストの仕様を変更したことによる増額。	自 令和7年8月22日	至 令和8年1月15日	15,763,000
			令和7年12月26日		自		17,754,000

工事名	工事場所	請負者	当初契約年月日	変更の理由	工期	請負代金額(円)
			変更契約年月日		変更工期	変更後請負代金額(円)
令和7年度市道8087号線舗装補修その2工事	松本市 島内	(株)藤澤組	令和7年8月26日	現地調査の結果、既設舗装の一部が半たわみ性舗装であることが判明し半たわみ性舗装処分量を変更したこと及び事業進捗を図るため施工延長したことによる増額。	自 令和7年8月26日	139,315,000
			令和8年1月14日		至 令和8年1月20日	
令和7年度 中町藤棚再整備工事	松本市 中央2丁目	(株)石原工務店	令和7年6月25日	竣工検査の結果、乗入れコンクリートの延長から控除されるべき延長(植栽ますの延長)が数量計算上控除されていないことが判明し、現場は設計図面通り施工されていることから、当該延長分を減工することによる減額。	自 令和7年6月25日	18,590,000
			令和8年1月14日		至 令和7年12月19日	
令和7年度市道1530号線舗装補修工事	松本市 丸の内	丸善土木(株)	令和7年9月11日	設計よりも既設の舗装が厚かったため処分量を増工したことによる増額。	自 令和7年9月11日	42,009,000
			令和8年1月15日		至 令和8年1月30日	
令和7年度 水沢川改良工事	松本市 波田	中信土木(株)	令和7年9月12日	分流水路が敷設されていたことにより、柵渠及びL型擁壁の施工範囲が道路から遠くなり、施工範囲確保のため敷鉄板の設置が必要となったため、敷鉄板の敷設・撤去を増工したことによる増額。	自 令和7年9月12日	20,328,000
			令和8年1月20日		至 令和8年3月13日	
令和7年度 林道宮ノ入線改良工事	松本市 入山辺	(株)上村組	令和7年8月8日	・路盤掘削の結果、既設ヒューム管等に破損があり、漏水の可能性があることから撤去及び処分、高密度被圧ポリエチレン管の設置、原形復旧を増工したこと、また流末処理工上部に侵食等の危険が判明し、埋戻し及び法面保護工を増工したことによる増額。 ・集水桝の位置について隣接土地所有者と協議した結果施工位置の変更が必要になり、それに伴い上流暗渠併設L型側溝の施工延長が減工となったこと及び現地精査の結果、既設路面との擦り付け部分に段差が生じないように施工延長を減工したことによる減額。	自 令和7年8月8日	21,989,000
			令和8年1月20日		至 令和8年1月30日	
令和7年度 市道3669号線道路改良工事	松本市 中山	奥原重機建設(有)	令和7年7月16日	現道の舗装にクラックが多く見られたため当初予定していたブロック積み擁壁施工箇所の舗装に加え工事区間全面の舗装(オーバーレイ)を増工したこと及び工事区間に支障となる樹木痕が存在したため除去作業を増工したことによる増額。	自 令和7年7月16日	21,450,000
			令和8年1月21日		至 令和8年1月30日	
令和7年度 四賀化石館化石採集地整備工事	松本市 四賀	(有)信州緑地	令和7年9月25日	一部の範囲で、深さGL-0.4mの位置から化石が発掘されたことを受け、表土除去範囲の半分について、当初予定のGL-0.2mからGL-0.4mまで表土を除去することとなったことによる増額。	自 令和7年9月25日	5,720,000
			令和8年1月21日		至 令和8年1月30日	
令和7年度 歩行空間あんしん事業その1工事	松本市 寿台2丁目他	(株)佐藤組	令和7年8月29日	起工測量により宅地側への影響がないことが判明したため、宅地側復旧、間詰コンクリートを減工したこと及び現場環境改善費の実施項目が設計に満たないため減工したことによる減額。	自 令和7年8月29日	14,190,000
			令和8年1月26日		至 令和8年1月30日	
松本市立二子小学校多目的トイレ整備機械設備工事	松本市大字笹賀5921番地	松本ガス設備(株)	令和7年7月18日	現場解体の結果、既存給水管では多機能トイレバックに必要な水量を確保できないため、個別衛生機器の設置に変更したことに伴う減額	自 令和7年7月18日	6,600,000
			令和8年1月28日		至 令和8年1月30日	
松本市田川児童センター他1館中間改修電気設備工事	松本市渚1丁目6番9号(松本市田川児童センター)他	共同電気工業(株)	令和7年5月26日	引込開閉器盤の既存ポールへの設置及び電線管の敷設ルートの見直しにより構内配電線路工を減工したことに伴う減額	自 令和7年5月26日	20,295,000
			令和8年1月30日		至 令和8年1月30日	
令和7年度 アルプス公園ブランコ更新工事	松本市 蟻ヶ崎	(株)シンヨー	令和7年10月16日	・既設遊具撤去の結果、コンクリート処分量が減ったことに伴う減額。 ・鉄くず処分量(スクラップ)が減ったことによる売却額の減額に伴う増額。	自 令和7年10月16日	3,795,000
			令和8年1月30日		至 令和8年2月12日	
					自	3,828,000
					至	

工事名	工事場所	請負者	当初契約年月日	変更の理由	工期	請負代金額(円)
			変更契約年月日		変更工期	変更後請負代金額(円)
令和7年度 市道公民館舞宮線道路改良工事	松本市 中川	中央建設工業(株)	令和7年8月29日	既設コンクリートの舗装厚が当初想定よりも厚く、また一部で有筋部分が確認されたことにより処分量、処分項目が増工となったこと及び地元関係者から終点部分の舗装幅員を他区間と同じとするよう要望を受けたことにより舗装面積が増工となったことに伴う増額	自 令和7年8月29日	21,197,000
			令和8年2月2日		至 令和8年3月13日	
令和7年度 沢村一丁目公園耐震性防火水槽新設工事	松本市 沢村一丁目	新栄土木(株)	令和7年9月16日	・防火水槽施工位置の変更等により園路舗装の面積が増工となったこと、当初想定していなかった目地版の復旧が増工となったこと、暗渠管が出現し撤去・再設置が増工となったこと及び敷き鉄板で養生し施工していたが沈下により撤去・再設置が増工となったことに伴う増額 ・防火水槽施工時期の変更により、芝復旧工事の時期変更等が必要になったことに伴う減額。	自 令和7年10月6日	13,640,000
			令和8年2月5日		至 令和8年2月27日	
松本市営住宅埋橋団地受水槽改修工事	松本市埋橋1丁目9番	伊東産業(株)	令和7年8月27日	既設高架水槽の撤去に際し、25tラフテレーンクレーンでは作業範囲まで搬入できないため、16tラフテレーンクレーンに変更し、建屋上での解体作業を増工したこと及び配管掘削時に想定外の産業廃棄物が出現したため処分を増工したことに伴う増額。	自 令和7年9月16日	20,900,000
			令和8年2月6日		至 令和8年2月27日	
令和7年度 市道波田110号線道路改良工事	松本市 波田	(有)テクト	令和7年9月16日	停止指導線の設置、路面表示の復旧など区画線工が増工となったこと、自由勾配側溝の施工にあたり宅内出入口確保のため敷き鉄板が増工となったこと及び道路と宅盤の段差について地権者との調整により宅地掘削及び土間コンクリートの撤去・復旧が増工となったことに伴う増額。	自 令和7年9月16日	15,070,000
			令和8年2月10日		至 令和8年3月13日	
令和7年度 西南公園遊具更新工事	松本市 神林	(株)大高組	令和7年11月7日	既設遊具撤去の結果、コンクリート処分量・鉄くず処分量の増及び想定していた無筋コンクリートが有筋コンクリートだったことによる処分費の増に伴う増額。	自 令和7年11月7日	3,300,000
			令和8年2月12日		至 令和8年3月4日	
令和7年度 林道番所線桧沢橋PCB塗膜処理工事	松本市 安曇	安保塗装(株)	令和7年9月11日	素地調整時に使用した化学防護服等安全資機材及び二次養生材の廃棄が必要となったため、産業廃棄物廃棄用容器(ドラム缶)の数が増えたことに伴う増額。	自 令和7年9月11日	18,381,000
			令和8年2月12日		至 令和8年3月19日	
令和7年度 平田3号水路改修工事	松本市 平田西1丁目	(株)陸道	令和7年11月20日	自由勾配側溝のグレーチング蓋について、隣接宅の地権者より、今後の維持管理のためL=1.0mからL=0.5mへ変更してほしい旨の要望があったことを踏まえ、グレーチング蓋の長さを変更したことに伴う増額。	自 令和7年11月20日	4,213,000
			令和8年2月16日		至 令和8年3月13日	
令和7年度 松本市アルプス公園展望台解体工事	松本市大字蟻ヶ崎字大平2455番1の一部	(株)共立解体	令和7年11月25日	当初設計で把握できなかった既存埋設物である既存布基礎、パイル(コンクリート杭)、間知ブロック撤去工が増工となったことに伴う増額。	自 令和7年11月25日	11,550,000
			令和8年2月19日		至 令和8年3月6日	
令和6年度 市道8730号線新橋補修工事	松本市 島内	(株)藤森組	令和7年9月19日	産廃費用削減のため、アスファルト舗装撤去時に、切削に加えて舗装版破砕を追加し舗装撤去を二段階に増工したこと、既存床版の不陸が多く、レベリング層の平均厚さを20mmから30mmへ変更したこと、アスファルト舗装下に防水シートが施工されており、当初計画の路面切削機が混合廃棄物へ変更となり、産廃数量が増工となったこと及び取り壊し方法の変更や渋滞対策として誘導員を増員配置したことにより交通誘導警備員が増となったことに伴う増額。	自 令和7年9月19日	43,208,000
			令和8年2月20日		至 令和8年3月6日	
令和6年度 市道新野麦街道線正沢大橋補修工事	松本市 奈川	(株)大野建設	令和7年9月11日	・設計照査により目地部からの雨水侵入を防ぐカバープレートを増工したこと及び補修箇所の腐食が当初想定より拡大していたため、当て板補修の施工にあたり、当初フランジ部分で挟み込む形としていたが、ウエブから固定する形で補強することとしたことに伴う増額。 ・当初設計では桁端部に塗装が施工されていることを想定していたが、調査したところ塗装が確認されなかったため、溶出試験及びびく露防止対策工を減工としたことに伴う減額。	自 令和7年9月11日	46,970,000
			令和8年2月25日		至 令和8年2月27日	
令和7年度 松本駅前広場植栽等整備工事	松本市 深志1丁目	(有)マルサ造園	令和7年11月17日	埋戻しの材料・構成を一部変更したこと、養生方法を敷鉄板からゴムマットにしたこと、植栽工の掘削箇所に不明構造物があったため植栽位置を変更したことによりインターロッキング撤去・再設置が増工となったこと及び既存植栽の剪定工を追加したことに伴う増額。	自 令和7年11月17日	4,400,000
			令和8年2月24日		至 令和8年2月27日	
					自 令和7年11月17日	4,543,000
					至 令和8年3月27日	

工事名	工事場所	請負者	当初契約年月日	変更の理由	工期	請負代金額(円)
			変更契約年月日		変更工期	変更後請負代金額(円)
松本市岡田希望の家大規模改修機械設備工事	松本市大字岡田町480番地8	(株)千村設備工業	令和8年6月18日	給水管及び排水管の土工事について、設置と撤去を同時に施工することとしたこと、施設管理者と協議の結果、機器及び配管の仕様及び数量を減じたことに伴う減額	自 令和7年6月18日	23,650,000
			令和8年2月25日		至 令和8年2月27日	
令和7年度 歩行空間あんしん事業その3工事	松本市 高宮南	(有)旭重機建設	令和7年12月24日	暗渠部から新たに既設管が確認されたため接続箇所を増工したこと及び既設嵩上げコンの寸法が当初想定より大きく、既設舗装厚も当初想定より厚い区間が確認されたため、取壊し量が増となったことに伴う増額。	自 令和7年12月24日	4,163,500
			令和8年3月2日		至 令和8年3月25日	
令和7年度 市道1847号線道路整備工事	松本市 島内	大伸土木(株)	令和7年8月26日	設計書の18条照査及び、耕作地進入路(馬入れ)の位置について、地権者と協議した結果、位置の変更に伴い設置高も高くなり、擁壁の延長が増工されたことに伴う増額。	自 令和7年8月26日	32,890,000
			令和8年3月3日		至 令和8年3月19日	
令和7年度 あがたの森公園インクルーシブ遊具設置工事	松本市 県3丁目	(株)信州グリーン	令和7年9月30日	当初現場内処理を想定していた残土等をアルプス公園へ搬出したこと、遊具設置予定箇所の既存芝撤去・不陸整正を増工したこと及び埋戻し土の不足をクッション砂等で補ったことに伴う増額。	自 令和7年9月30日	22,330,000
			令和8年3月3日		至 令和8年3月27日	
令和7年度市道5035号線舗装補修工事	松本市 高宮東	奥原重機建設(有)	令和7年12月1日	現場立会の結果、施工範囲を変更したこと及び既設の舗装下に路盤がないことが判明し、路盤工を追加したことに伴う増額。	自 令和7年12月1日	3,685,000
			令和8年3月5日		至 令和8年3月16日	
令和7年度 島内平瀬川西公民館駐車場整備工事	松本市 島内7248-1	(有)小田建設	令和7年11月4日	・発注時はL=2000とL=500のCo蓋の使用を予定していたが、L=2000は受注生産であり、納期を踏まえると工期内の竣工が困難であることから、L=500の蓋のみへ変更したことによる増額。 ・現場環境改善費(5項目)の実施が困難であるため減じたことによる減額。	自 令和7年11月4日	17,325,000
			令和8年3月9日		至 令和8年3月26日	
令和7年度 市道7159号線道路改良工事	松本市 神林	丸善土木(株)	令和7年8月1日	関係者との協議により、本工事の取り付け部において舗装面積を広げてほしい旨の要望があったため舗装面積を増工したこと及び18条照査により構造物撤去工を増工したことに伴う増額。	自 令和7年8月1日	58,157,000
			令和8年3月12日		至 令和8年3月27日	
令和7年度 田川第一雨水幹線新設その2工事	松本市 渚3丁目	清水口建設(株)	令和7年7月30日	・掘削発生土が泥土であると想定され埋戻材に適さないことが判明したことから、別工事で再掘削しないGL-1.65m以深については砕石での埋戻しとしたことに伴う増額。 ・別工事の進捗に合わせ集水柵の位置変更したこと及びボックスカルバートについて電柱の一部が土留の支障になることや交通への影響等を鑑みて減工したことに伴う減額。	自 令和7年7月30日	65,692,000
			令和8年3月12日		至 令和8年3月27日	
西小松教員住宅解体工事	松本市里山辺4193-12	(株)フロンティア・スピリット	令和7年12月2日	当該建物の解体中に基礎下より多数の廃棄物が発見されたため撤去工(掘削、収集・分別、積込・運搬、処分)を増工したことによる増額。	自 令和7年12月2日	12,650,000
			令和8年3月12日		至 令和8年3月27日	
令和6年度 村井駅西口交通広場整備工事	松本市 村井町西1丁目	松本土建(株)	令和6年12月4日	交通広場内と西側の通路において、松本警察署との協議に基づき薄層カラー舗装工及び区画線工を増工したこと、供用中の道路での排水構造物工等の施工にあたり交通誘導員を増工したこと及び既設舗装のアスファルト厚さが当初設計より厚かったためアスファルトに係る搬運、処分工を増工したことに伴う増額。	自 令和6年12月4日	100,793,000
			令和8年3月13日		至 令和8年3月19日	
令和7年度 市道梓川538号線道路改良工事	松本市 梓川梓	大伸土木(株)	令和7年10月28日	・施工範囲内の小型標識2基の移設、転落防止柵の設置及び傷んだ既設舗装の路盤入替え、舗装打替えを増工したことに伴う増額。 ・交差点部の舗装打替えから薄層カラー舗装の施工を行うまでに必要な養生期間を確保できないことによる、薄層カラー舗装の減工に伴う減額。	自 令和7年10月28日	33,770,000
			令和8年3月13日		至 令和8年3月25日	
					自	35,761,000
					至	

工事名	工事場所	請負者	当初契約年月日	変更の理由	工期	請負代金額(円)
			変更契約年月日		変更工期	変更後請負代金額(円)
令和7年度 市道7578号線道路改良工事	松本市 新村	(株)小松組	令和7年9月16日	当初5cmと見込んでいたアスファルトの厚さが平均10cm程度あったことによる搬運搬、処分量の増工及び沿線地権者との協議により工事期間中の通行を確保するため仮設盛土を増工したことに伴う増額。	自 令和7年9月16日	19,910,000
			令和8年3月13日		至 令和8年3月25日	
令和7年度 歩行空間あんしん事業その2工事	松本市 桐2丁目他	中信土木(株)	令和7年9月19日	沿線地権者との協議の結果、民地の高さ調整を行う必要が生じ、民地出入口部のコンクリート舗装、石舗装を増工したこと、コンクリート蓋からグレーチング蓋へ変更したこと及び店舗への出入りが多い区間について誘導員を増工したことに伴う増額。	自 令和7年9月19日	20,757,000
			令和8年3月13日		至 令和8年3月19日	
令和7年度市道4582号線側溝補修工事	松本市 内田	(株)中田組	令和8年1月23日	・アスファルト、コンクリート取壊しを行ったところ、当初想定より厚かったため処分量が増工となったことに伴う増額。 ・現地調査の結果、当初設計地と地盤高に差異があったため土工を減工したこと及び既存の側溝に接続されていると想定していた暗渠管が接続されていなかったため暗渠排水管の撤去、設置を減工したことに伴う減額。	自 令和8年1月23日	13,310,000
			令和8年3月13日		至 令和8年3月23日	
令和7年度市道6012号線(笹賀東耕地)舗装補修工事	松本市 笹賀	丸善土木(株)	令和7年12月12日	事業進捗を図るため施工延長したことによる増額。	自 令和7年12月12日	34,870,000
			令和8年3月13日		至 令和8年3月19日	
令和7年度市道1515号線舗装補修工事	松本市 大手4丁目	(株)小石興業	令和7年11月21日	地元協議の結果、商店街及びマンションの入口の誘導のため交通誘導警備員を増員したこと及び設計照査の結果、路面標示「止まれ」の区画線設置を増工したことに伴う増額。	自 令和7年11月21日	9,735,000
			令和8年3月13日		至 令和8年3月23日	
令和7年度 農業水路等長寿命化・防災減災事業 香清水池地区 ため池廃止工事	松本市 岡田伊深	(株)塚本土木	令和7年10月14日	・本工事に伴いコンクリート舗装の劣化が生じたため舗装打替え工を増工したこと及びため池掘削時に排出した廃プラスチックの処分を増工したことに伴う増額。 ・既設の水道管が出てきたため、水道管を避けるために水路勾配を変更したことに伴う減額。	自 令和7年10月14日	13,420,000
			令和8年3月13日		至 令和8年3月19日	
令和6年度 市道稻核10号線稲核ダム橋他補修工事	松本市 安曇	(株)小石興業	令和7年6月11日	溶出試験の結果、塗装塗替工において発生した塗膜片を特別管理産業廃棄物として処分する必要が生じたことに伴う増額。	自 令和7年6月11日	42,383,000
			令和8年3月17日		至 令和8年3月19日	
令和6年度 上高地新村橋上部工工事	松本市 安曇(上高地)	JFE・ヤマウラ特定建設工事共同企業体	令和6年12月19日	・塗装前処理(原板プラスト及びジソクリッチプライマー)について、さび促進処理部にジソクリッチプライマー(防錆材)を塗布することで、保護性さびの安定形成を阻害する可能性があることから、ジソクリッチプライマーの塗布を省略したことに伴う減額。 ・設計照査の結果、関係基準(鋼防食便覧)への準拠及び施工性の向上に伴い、鋼材の種別及び数量を変更したことに伴う増額。	自 令和6年12月19日	1,046,650,000
			令和8年3月16日		至 令和10年12月28日	
令和7年度 市道1054号線道路改良工事	松本市 島内	(株)藤澤組	令和7年5月14日	工事期間中の道路を当初予定より拡幅し作業スペースが狭くなったことにより、法面取壊しの際の工事用重機の機種変更と交通誘導員の増員が必要になったこと、既設ブロック積と吹付モルタルが当初設計よりも厚い箇所があり取壊し量、処分量が増加したこと、土に覆われていた部分の橋脚に隠れたクラックが見つかったことで橋梁補修箇所が増加したこと及びブロック積み当たり岩盤が想定より軟弱だったためコンクリート基礎を増工したことに伴う増額。	自 令和7年5月14日	181,588,000
			令和8年3月16日		至 令和8年3月19日	
令和7年度 歩行空間あんしん事業その3工事	松本市 高宮南	(有)旭重機建設	令和7年12月24日	現場環境改善費について、改善活動を実施していないことに伴う減額。	自 令和7年12月24日	4,323,000
			令和8年3月17日		至 令和8年3月25日	
令和7年度 女鳥羽川緑地整備工事	松本市 元町他	(有)信州緑地	令和8年1月9日	・伐木除根撤去範囲については当初、旭橋から曙橋の西側・旭橋南東・旭橋北東を予定していたが、町会等との協議の結果、旭橋から曙橋の西側の施工をとりやめ、旭橋南東及び旭橋から曙橋の東側へ変更したことに伴う減額。 ・伐木除根箇所コンクリート基礎が布設されていたため撤去したことに伴う増額。	自 令和8年1月9日	11,770,000
			令和8年3月17日		至 令和8年3月24日	
					自	11,858,000
					至	

工 事 名	工 事 場 所	請 負 者	当初契約年月日	変更の理由	工 期	請負代金額(円)
			変更契約年月日		変更工期	変更後請負代金額(円)
令和7年度市道3546号線舗装補修工事	松本市 神田2丁目	中央建設工業(株)	令和7年9月17日	・当初数量と起工測量の結果に差異があったため、施工範囲を変更したことに伴う増額。 ・設計よりも撤去する舗装厚が薄かったため、運搬・処分量を減じたことに伴う減額。	自 令和7年9月17日	72,963,000
			令和8年3月18日		至 令和8年3月23日	
令和7年度市道1610号線舗装補修工事	松本市 蟻ヶ崎3丁目 他	(株)美鈴建興	令和8年1月9日	起工測量の結果、施工面積を増工したこと及び関係機関との調整を行った結果、マンホール蓋交換工を増工したことに伴う増額。	自 令和8年1月9日	4,785,000
			令和8年3月23日		至 令和8年3月27日	
令和7年度 史跡松本城外堀石垣復旧工事	松本市 丸の内	(株)上村組	令和7年11月21日	・旧博物館南東隅において現地調査の結果、崩落した石垣との擦り付け部に追加で修理が必要となったこと及び必要石材の60%を崩落した石を再利用することを見込んでいたが、想定より残存した石が少なく破損等もあり補石材を追加する必要が生じたことに伴う増額。 ・旧博物館南において必要石材の90%を崩落した石を再利用することを見込んでいたが、残存した石で必要数が確保できたため、補石材を使用する必要がなくなったことによる減額。	自 令和7年11月21日	28,600,000
			令和8年3月19日		至 令和8年3月31日	
令和7年度 梓川中学校屋外運動場整備工事	松本市 梓川梓800番 地2(梓川中学校)	清水口建設(株)	令和7年10月29日	設計書の18条照査において、横断図面の土量に差異が生じ、掘削土量が増加したことによる土砂の運搬、処分費の増工及び既存水路の流末が逆勾配と判明したことで構造を変更する必要が生じ、それにより排水管の延長を増工したことに伴う増額。	自 令和7年10月29日	64,669,000
			令和8年3月23日		至 令和8年3月31日	
令和7年度市道5511号線他舗装補修工事	松本市 村井町北2丁 目	丸善土木(株)	令和8年1月8日	・当初設計の施工幅員では民地構造物等に当たる恐れがあったため、幅員を減らしたことにより作業量及び処分量が減少したことに伴う減額。 ・沿線住民の車両出入りが多く、また近隣中学校の進学路であることから、交通誘導員を増員したことに伴う増額。	自 令和8年1月8日	23,650,000
			令和8年3月25日		至 令和8年3月27日	
令和7年度市道3017号線筑摩横断歩道橋補修工事	松本市 筑摩1丁目他	(株)石原工務店	令和7年12月11日	・既設舗装が脆弱化し全体的に剥離したため処分量とポリマーセメントモルタル充填を増工したこと、脆弱化した床版コンクリートが全体的に剥離し露出したデッキプレートに錆が発生していたため防錆処理を増工したこと及び発生したケレンカスの処分を増工したことに伴う増額。 ・当初当て板工とFRPシートによる補修を予定していたが、既設舗装の劣化が著しく当初の補修内容での施工が困難となったため、当て板工とFRPシートの貼付工を減工したことに伴う減額。	自 令和7年12月11日	25,267,000
			令和8年3月25日		至 令和8年3月27日	
					自	26,422,000
					至	