

令和5年度 建設工事入札契約に係る情報(変更契約)

● 令和6年3月末までの変更契約を掲載

工事名	工事場所	請負者	当初契約年月日	変更の理由	工期	請負代金額(円)
			変更契約年月日		変更工期	変更請負代金額(円)
令和4年度 市道分枝口線分枝口橋補修工事	松本市 保福寺町	奥原重機建設(有)	令和4年11月7日	大型土のう材料について、当初は購入土を想定していたが、他現場からの流用土が使用可となったため、材料費の減工に伴う減額 工事場所と隣接する土地所有者との協議による交通誘導員の数量減に伴う減額	自 令和4年11月7日	24,090,000
			令和5年5月25日		至 令和5年5月31日	23,419,000
令和3年度 松本市エコピア山田既存廃棄物移設工事	松本市大字島内9444番地2	(株)藤澤組	令和3年6月24日	以下の理由による減額 ・受入土の不足により、盛土仕上げ高を0.7m下げたことに伴う盛土工等の減工 ・工期延長により、仮囲いの設置期間及び環境モニタリング期間を延長したことに伴う増工 ・本工事の施工により損傷した場内管理道路の舗装補修に伴う増工	自 令和3年6月24日	440,781,000
			令和5年6月29日		至 令和5年7月21日	437,954,000
令和4年度 市道1223号線交差点改良工事	松本市 蟻ヶ崎1丁目他	(株)大原建設	令和4年6月20日	以下の理由による減額 ・警察との協議に伴う交通管理工の増工 ・沿線地権者との協議に伴う縁石項の減工 ・既設の大型案内標識基礎を撤去する予定であったが、埋設管路が通っており撤去困難となったことに伴う標識基礎撤去工の減工	自 令和4年6月20日	148,500,000
			令和5年8月9日		至 令和5年8月10日	147,598,000
令和4年度(都)内環状北線道路改築その2工事	松本市 大手2丁目～大手3丁目	(株)村瀬組	令和4年9月29日	以下の理由等による増額 ・公安委員会との協議に伴う交差点舗装工の増工 ・警察及び地元町会との協議に伴う交差点安全管理(交通誘導員)の増工 ・既設アスファルト舗装の下にコンクリート舗装が確認されたことに伴う安定処理撤去工の増工	自 令和4年9月29日	115,291,000
			令和5年8月18日		至 令和5年8月29日	124,443,000
令和4年度 市道3588号線並柳横断歩道橋補修工事	松本市 並柳	(有)倉橋建設	令和5年5月15日	排水桶を一度撤去しなければ施工ができないことが判明したため、部材撤去・設置工の増工に伴う増額 想定よりも損傷範囲が広がっていたため、当て板の増工に伴う増額	自 令和5年5月15日	6,721,000
			令和5年8月31日		至 令和5年8月31日	8,745,000
令和5年度松本市平田駅パークアンドライド駐車場舗装工事	松本市 平田西二丁目	(株)大原建設	令和5年5月8日	利用者からの要望により、出口誘導の明確化及びパーキングパーミット区画線工の増工。照明柱移設に伴う管路工について、既存管の一部が潰れており、開削による施工に変更したことに伴う増工及び舗装表層厚が設計表層厚を上回っていたことによる撤去工の増工に伴う増額	自 令和5年5月8日	19,679,000
			令和5年9月8日		至 令和5年9月29日	20,339,000
令和5年度 竹淵中央緑地遊具更新工事	松本市 寿北3丁目	(有)信州緑地	令和5年6月26日	既設遊具取壊しの結果、金属処分量が当初数量より増えたことによる、減額	自 令和5年6月26日	6,204,000
			令和5年9月21日		至 令和5年9月22日	6,160,000
令和5年度 放光寺水路改修工事	松本市 宮淵3丁目	(株)吉澤総業	令和5年6月28日	一部範囲の掘削工について、下水道管の埋設により、設計幅を確保できないため、片側直掘での施工となったことに伴う減工	自 令和5年6月28日	5,206,740
			令和5年10月20日		至 令和5年10月31日	5,005,000
令和5年度 自転車通行空間整備工事	松本市 里山辺他	(株)石原工務店	令和5年5月31日	起工測量の結果、矢羽根マーク及びピクトグラムの設置箇所を増工したことに伴う増額	自 令和5年5月31日	15,730,000
			令和5年10月25日		至 令和5年11月30日	15,796,000

工事名	工事場所	請負者	当初契約年月日	変更の理由	工期	請負代金額(円)
			変更契約年月日		変更工期	変更請負代金額(円)
令和5年度 市道7553号線舗装補修工事	松本市 新村	丸善土木(株)	令和5年8月7日	地元との協議の結果、片側交互通行による施工としたことにより、舗装版切断及び交通誘導警備員を増工したことに伴う増額	自 令和5年8月7日	12,881,000
			令和5年10月27日		至 令和5年10月31日	
令和5年度 市道8003号線舗装補修工事	松本市 島立	松本土建(株)	令和5年6月20日	地元との協議の結果、交通規制を見直したことによる交通誘導警備員の増工、起工測量により施工面積を変更したことに伴う増額	自 令和5年6月20日	58,630,000
			令和5年10月27日		至 令和5年10月31日	
令和5年度 美ヶ原スカイライン(林道美ヶ原線)舗装補修工事	松本市 三才山	松本土建(株)	令和5年5月9日	通行に支障がある段差解消のための横断水路対策による増工、現場の見通し悪く、全ての作業で規制が必要となったことによる交通誘導警備員の増工、事業進捗を図るため施工延長したことによる増工に伴う増額及び事業進捗を図るための施工延長に伴う工期延長	自 令和5年5月9日	94,336,000
			令和5年10月31日		至 令和5年10月31日	
女鳥羽公園耐震性防火水槽新設工事	松本市 女鳥羽2丁目2497-4	(株)塚本土木	令和5年8月4日	缶体部分の掘削について、想定していたバックホウでの施工が困難なため、掘削機械変更に伴う増額	自 令和5年8月4日	11,550,000
			令和5年11月17日		至 令和5年11月30日	
元町上団地公園耐震性防火水槽新設工事	松本市 町3丁目2497-4	(株)中田組	令和5年6月19日	缶体部分の掘削について、想定していたバックホウでの施工が困難なため、掘削機械変更に伴う増額 公園管理者との協議の結果、埋戻し土の搬出先を変更したことによる運搬工の増工に伴う増額	自 令和5年6月19日	11,385,000
			令和5年11月21日		至 令和5年11月30日	
令和2年発生 林道施設災害復旧事業 林道黒川線災害復旧工事	松本市 波田	中信土木(株)	令和5年5月24日	掘削の結果、想定上の出水があり、水替えポンプ排水量が増となったことに伴う増額 取り壊し工について、当初の想定よりもコンクリート構造物及びアスファルト舗装の量が多くなったことに伴う増額	自 令和5年5月24日	19,415,000
			令和5年11月22日		至 令和5年11月30日	
令和5年度(都)内環状北線道路改築工事	松本市大手2丁目～大手3丁目	清水口建設(株)	令和5年5月9日	市道1057号線からの接続について、現道からの仮接続とするため、舗装工及び車止め設置工の減工に伴う減額 歩車道の境界に設置する防護施設の仕様変更に伴う減額	自 令和5年5月9日	49,885,000
			令和5年11月24日		至 令和5年11月30日	
令和5年2月降雨に伴う流出土砂及び倒木撤去工事	松本市 安曇	(株)ケイリュウ	令和5年9月11日	流出土砂について、現場に堆積した土砂状況を確認しながら撤去を行ったところ、当初予定していた土量を上回る撤去が必要となり、土砂撤去工の増工に伴う増額	自 令和5年9月11日	18,909,000
			令和5年11月28日		至 令和6年1月31日	
令和4年度 市道新野麦街道線柵の木橋補修工事	松本市 奈川	(有)テクト	令和5年8月8日	耐候性鋼材が通常の鉄鋼より硬く、電動工具で素地調整ができなかったため、プラスト処理が必要になったことに伴う増額 腐食を抑えるため、Rc-Ⅲ塗装系をRc-Ⅰ塗装系に変更したことに伴う増額	自 令和5年8月8日	5,170,000
			令和5年11月29日		至 令和5年11月30日	
令和5年度 白骨温泉の噴湯丘と球状石灰石活用整備工事	松本市安曇	(株)ケイリュウ	令和5年6月27日	施工箇所に天然記念物である球状石灰石が多々埋まっており掘削ができないため、線形及び勾配を変更したことによる階段工・デッキ工・柵工・土工の数量変更に伴う減額 関係機関との現地立会いにより、案内板の設置箇所を精査した結果、設置箇所を減らしたことに伴う減額	自 令和5年6月27日	16,720,000
			令和5年11月28日		至 令和5年11月30日	
					自	16,093,000
					至	

工事名	工事場所	請負者	当初契約年月日	変更の理由	工期	請負代金額(円)
			変更契約年月日		変更工期	変更請負代金額(円)
令和4年度 令和3年8月豪雨災害復旧事業 三区堰地区床止復旧工事	塩尻市大字広丘豎石	(有)渡邊興業	令和5年1月19日	コンクリート構造物養生について、当初冬季の施工を予定していたが、工期延長により夏季の施工となったため、養生方式を変更したことに伴う減額	自 令和5年1月19日	97,658,000
			令和5年11月29日		受注者からの請求によりインフレスライドを適用したことに伴う増額	
令和4年度(都)中条白板線(白板工区)仮設道路 路整備工事	松本市 巾上、白板1 丁目	(株)藤澤組	令和5年6月23日	松本警察署等からの指導により、舗装面積及び舗装材の変更が生じたことに伴う増額 仮橋への切り替えに伴い、渋滞緩和対策として追加の工事看板を設置する必要が生じたことに伴う増額 公共樹の蓋高調整について、関係機関との協議の結果、材料支給のみとなったことから、本工事で施工する必要が生じたことに伴う増額	自 令和5年6月23日	19,943,000
			令和5年11月30日			
令和4年度 市道2181号線道路改良工事	松本市 浅間温泉2丁 目	大伸土木(株)	令和5年5月10日	発生土の土質試験の結果、再利用できないことが判明したため、処分及び運搬の増工に伴う増額 近接工事との調整及び工期の延長により、交通誘導員の配置及び日数に変更が生じたことに伴う増額 L型擁壁設置に際し、当初想定していなかった湧き水が生じ、コマ基礎及び基礎コンクリートの打設が困難となったため、水中ポンプによる水替え工を増工したことに伴う増額	自 令和5年5月10日	19,140,000
			令和5年11月30日			
令和5年度 市道5637号線舗装補修工事	松本市 市場	(有)萩原組	令和5年8月9日	沿線企業の車両出入りにより、施工日数を要することから交通誘導警備員を増工したことに伴う増額 既設舗装厚が当初想定以下であったことにより舗装版撤去、運搬、処分費の減工に伴う減額	自 令和5年8月9日	4,015,000
			令和5年11月29日			
令和4年度 上高地電力管等敷設工事	松本市 安曇(上高地)	(株)ケイリュウ	令和5年4月24日	埋設管路の埋戻しに関し、当初は発生残土を流用することを想定していたが、発生残土が埋戻しに適していなかったため、別途河床より河床材料を採取し、埋戻しに使用することとしたため、河床からのふるう作業の増工に伴う増額 工事の中止期間中に、防犯上及び上高地利用者の安全確保の観点から、支障となる工事資機材・重機について現場撤去し、工事再開時に再度搬入するものとしたため、当初の工事準備・片づけに寄らない増工に伴う増額	自 令和5年4月24日	25,058,000
			令和5年12月6日			
令和5年度 林道奈川安曇線A線改良工事	松本市 安曇	川瀬建設(株)	令和5年6月27日	法面を掘削したところ当初の計画より崩土が多く、地山を出すための掘削量の増工に伴う増額 施工始点付近の地山に剝離の危険性がある岩が確認されたことから、法面安定を図り法面保護をするために簡易法枠工の面積を増工したことに伴う増額	自 令和5年6月27日	29,205,000
			令和5年12月8日			
令和5年度 市道8102号線舗装補修工事	松本市 島内	(株)村瀬組	令和5年8月22日	起工測量の結果、施工延長及び施工面積を減工したことに伴う減額	自 令和5年8月22日	14,630,000
			令和5年12月8日			
令和5年度松本市大庭駅パークアンドライド駐 車場浸透柵設置工事	松本市 島立	(有)信州緑地	令和5年10月24日	工事用車両出入口の横断防止柵(着脱式)が変形し、着脱不可となっており、工事用車両の出入りに支障が生じるため、防護柵撤去工及び防護柵設置工を増工したことに伴う増額	自 令和5年10月24日	2,706,000
			令和5年12月14日			
令和4年度 上高地管理用道路整備工事(2工 区)	松本市安曇(上高地)	(株)大野建設	令和4年9月20日	施工箇所に想定外の水流が確認され、処理に時間を要したため、現場状況から鑑み、工期内に完了しない見込みの工種を減工したことに伴う減額 受注者からの請求によりインフレスライドを適用したことに伴う増額	自 令和4年9月20日	140,800,000
			令和5年12月21日			
令和5年度 市道8087号線舗装補修工事	松本市 島内	(株)藤澤組	令和5年8月24日	交通量が非常に多く日頃から渋滞が発生しており、適当な迂回路もないため、夜間施工に変更したこと、交差点内は自動車の制動など動きが激しく、舗装の流動化、破損が大きいため耐久性が高く長寿命なアスファルト合材に変更したことや交通誘導員を増工したことに伴う増額	自 令和5年8月24日	29,315,000
			令和5年12月14日			

工事名	工事場所	請負者	当初契約年月日	変更の理由	工期	請負代金額(円)
			変更契約年月日		変更工期	変更請負代金額(円)
令和5年度 歩行空間あんしん事業その2工事	松本市 桐2丁目他	(有)小田建設	令和5年8月17日	施工中に当初想定していなかった既設水路が出現したことから、現場状況に合わせた構造物に変更するため、土工、舗装工、構造物工の減工に伴う減額	自 令和5年8月17日	8,195,000
			令和5年12月25日		至 令和6年2月29日	
令和5年度 林道宮ノ入線改良工事	松本市 入山辺	株上村組	令和5年8月4日	既設山留カゴ枠周辺を掘削したところカゴ枠鉄線が破損しており、湧き水の影響により斜面が崩落する恐れがあることから、新規カゴ枠を設置したことに伴う増額	自 令和5年8月4日	17,710,000
			令和6年1月17日		至 令和6年1月31日	
令和5年度 林道美ヶ原線(美ヶ原スカイライン)改良工事	松本市 三才山	株美鈴建興	令和5年7月18日	既設L型擁壁の処分量について、当初は高さ2.25mを想定していたが、掘削したところ、2.5mであったこと、施工区間全面において、掘削したところ埋設殻が確認されたことに伴う産廃処分費の増額	自 令和5年7月18日	13,530,000
			令和6年1月9日		至 令和6年1月24日	
令和5年度 市道5509号線舗装補修工事	松本市 野溝木工1丁目他	株藤澤組	令和5年10月12日	既設舗装厚を当初は5cmと想定していたが、掘削したところ12cmであったことから殻処分費等の増工、沿線企業の車両出入りにより交通誘導警備員を増工したことに伴う増額	自 令和5年10月12日	17,930,000
			令和5年12月27日		至 令和5年12月27日	
松本城公園公衆トイレ改修主体工事	松本市丸の内	大蔵木工(株)	令和5年10月19日	当初設計で支給することとしていた鏡2枚と再利用予定だった女子トイレ扉について破損の程度がひどく再利用できないことが判明したため、新たに納入及び製作することとしたことに伴う増額	自 令和5年10月19日	9,900,000
			令和5年12月26日		至 令和6年1月15日	
令和5年度 横田運動公園水路改修工事	松本市 横田1丁目、4丁目	五光建設(株)	令和5年9月26日	上流のU型側溝施工部の現況水路底に設計時は確認できなかった底張りがされていたため、底張りの取り壊しは行わず既存底張りの上に布設することとしたため、土工の減工等に伴う減額	自 令和5年9月26日	4,451,700
			令和6年1月10日		至 令和6年2月29日	
令和5年度 市道梓川2級7号線梓川17号橋補修工事	松本市 梓川梓	株塚本土木	令和5年8月29日	既存Co舗装を研ったところ上部工のPC桁及び間詰床版が劣化しており、早期に措置を講ずる必要があることから、断面修復工及び間詰Co工を増工したこと等に伴う増額及び工期延長	自 令和5年8月29日	10,175,000
			令和6年1月29日		至 令和6年1月31日	
令和5年度 中条上堰排水樋門 開閉装置更新工事	松本市 中条	株メエツプ	令和5年8月28日	既存扉体と今回更新するラック棒との接続について、ラック棒の寸法が変わることにより既存の吊り金具に収まらないため、新規に吊り金具を制作したことに伴う増額	自 令和5年8月28日	3,960,000
			令和6年1月22日		至 令和6年1月31日	
松本市神田・井川城保育園トイレ改修機械設備工事	松本市神田1丁目	株ニイタカ	令和5年7月20日	1 神田保育園 建築工事の床補修のため、幼児用便器の一時取外し再取付4台分を予定していたが、工法を便器の取外しから床補修へ変更したことによる減額 2 井川城保育園 排水配管工事でコンクリート床のはつりを予定していたが、地下ピット内で配管接続できたため、はつりを行わなかったことによる減額	自 令和5年7月20日	6,380,000
			令和6年1月24日		至 令和6年1月31日	
令和5年度 市道3769号線舗装補修工事	松本市 出川1丁目	株藤澤組	令和5年10月19日	交通規制の見直しにより、交通誘導員を減工したことに伴う減額	自 令和5年10月19日	9,900,000
			令和6年1月24日		至 令和6年1月31日	
令和5年度 中条上堰排水樋門 開閉装置更新工事	松本市 中条	株メエツプ	令和5年8月28日	開閉装置の機器据付は10tクレーンによる作業を想定していたが、施工計画書の精査により2tユニックでの作業としたことに伴う減額	自 令和5年8月28日	4,015,000
			令和6年1月30日		至 令和6年1月31日	
					自	3,971,000
					至	



工事名	工事場所	請負者	当初契約年月日	変更の理由	工期	請負代金額(円)
			変更契約年月日		変更工期	変更請負代金額(円)
松本市立梓川中学校他1校トイレ改修機械設備工事	松本市梓川梓	伊東産業(株)	令和5年7月7日	梓川中学校について、和式便器から洋式便器更新の際は、リモデル工法としていたが、床が二重床で施工ができず在来工法に変更したことによる減額 ・小便器の配管施工方法について床上配管接続に変更したことにより、コア抜き、配管材数量が減ったことによる減額 ・既存衛生器具(掃除流し、パネルヒーター等)を撤去再利用から更新に変更したことによる増額	自 令和5年7月7日	76,450,000
			令和6年2月7日		至 令和6年2月29日	
令和5年度 市道板場反町2号線道路改良工事	松本市 板場・反町	新栄土木(株)	令和5年8月3日	設計図書と現場状況に差異が生じ、地先境界ブロック、重力式擁壁工等の数量減に伴う減額	自 令和5年8月3日	12,870,000
			令和6年2月15日		至 令和6年2月29日	
令和5年度 県第一雨水幹線新設工事に伴う舗装本復旧その2工事	松本市 県1丁目、3丁目	(株)小松組	令和5年11月1日	来年度実施予定の工事箇所のうち損傷が著しい箇所について、早期に施工を希望する地元要望により舗装範囲を増工したことに伴う増額	自 令和5年11月1日	5,247,000
			令和6年2月9日		至 令和6年2月29日	
令和5年度 市道1343号線道路他新設工事	松本市城西2丁目	(株)大高組	令和5年10月16日	道路構造物の設置位置に想定をしていなかった埋設構造物(コンクリート及び公共樹)があったため、構造物撤去工の増工等に伴う増額	自 令和5年10月16日	6,072,000
			令和6年2月26日		至 令和6年3月22日	
松本市堀米・新村保育園トイレ改修機械設備工事	松本市島立他	(株)ニイタカ	令和5年10月2日	園児・職員が不在の土日に施工することにより、仮囲い及び内部仮設間仕切りの設置が不要となったことによる減額	自 令和5年10月2日	4,488,000
			令和6年2月16日		至 令和6年2月29日	
令和5年度 歩行空間あんしん事業その1工事	松本市 寿台2丁目	(株)佐藤組	令和5年8月9日	既存SGP管の再利用が可能であったため、排水構造物の延長に関する減工に伴う減額 地権者との協議による民地の擦り付けコンクリート舗装工の減工に伴う減額	自 令和5年8月9日	10,780,000
			令和6年2月19日		至 令和6年2月29日	
令和5年度 史跡松本城太鼓門耐震対策工事	松本市丸の内4番1号	(株)滝澤工務店	令和5年7月10日	・現地調査の結果、既存袖塚の補修が不要となったこと及び軒裏の既存漆喰にクラックや欠損がほとんど無かったこと等による減額。 ・現地調査の結果、既存石垣の裏込め石が想定よりも広く敷設されていたこと及び塚によるびびがあったため隙間埋め部材等の設置が必要となり、既存形状に合わせた補強等を行ったことによる増額	自 令和5年7月10日	34,100,000
			令和6年2月21日		至 令和6年2月29日	
令和5年度 市道梓川2級7号線梓川17号橋補修工事	松本市 梓川梓	(株)塚本土木	令和5年8月29日	本工事の施工完了に伴い、交通誘導警備員が当初数量より減ったこと等に伴う減額	自 令和5年8月29日	13,948,000
			令和6年2月29日		至 令和6年2月29日	
令和5年度 市道梓川2級10号線梓川21号橋補修工事	松本市 梓川倭	(有)テクト	令和5年11月17日	日中及び夜間の気温が5℃以下になり、びび割れ補修工においてジェットヒーターの特殊養生が必要になったことによる増額	自 令和5年12月1日	4,950,000
			令和6年2月22日		至 令和6年2月29日	
令和5年度 村井東水路改修工事	松本市 村井町南1丁目	涼和建設(株)	令和5年9月25日	工事中の迂回路の幅員を確保するために敷鉄板による蓋掛けを行う必要が生じたため、敷鉄板設置工の増工及び現場打ち水路のコンクリート打設について打ち継ぎ目からの漏水対策のために止水版を設置する必要が生じたことによる増額 降雪による除融雪対応のため、現場作業に遅れが生じたことによる工期延長	自 令和5年11月1日	2,497,000
			令和6年2月28日		至 令和6年2月29日	
令和5年度 市道2058、2068号線交差点改良工事	松本市 清水1、2丁目	(有)信州緑地	令和5年10月17日	県事業との調整により、交差点北東側のU型側溝及び地先境界ブロックを増工したことによる増額	自 令和5年10月17日	4,942,300
			令和6年3月11日		至 令和6年3月15日	
					自	5,214,000
					至	

工事名	工事場所	請負者	当初契約年月日	変更の理由	工期	請負代金額(円)
			変更契約年月日		変更工期	変更請負代金額(円)
令和5年度 市道梓川263号線梓川22号橋補修工事	松本市 梓川倭	新栄土木(株)	令和5年11月16日	仮設工について、断面修復工による研り作業の際に、コンクリート片が落下することで水路の底板が損傷する恐れがあることから、仮水路工から足場工へ変更したことに伴う減額	自 令和5年12月1日	6,710,000
			令和6年3月6日		至 令和6年3月15日	
令和4年度 市道2518号線道路整備工事	松本市 中央1丁目	(株)村瀬組	令和5年3月22日	令和5年3月の労務単価改正により、新労務単価に係る特例措置の適用に伴う増額 既設の路床が砕石相当の材料で置換済であったため、置換工の減工に伴う減額	自 令和5年3月22日	129,800,000
			令和6年3月6日		至 令和6年3月25日	121,935,000
令和4年度 市道7003号線道路改良工事	松本市 島立	(株)丸善土木	令和5年1月25日	地元要望及び警察との現場立会い結果により車止め及び視線誘導標(矢印板)を設置したことに伴う増額 道路残地の防草処理の必要が生じたことに伴う増額	自 令和5年1月25日	138,160,000
			令和6年3月7日		至 令和6年3月15日	144,639,000
令和5年度 農業水路等長寿命化・防災減災事業 北入第三ため池地区ため池廃止工事	松本市 中山	(株)中田組	令和5年10月20日	ため池内泥土の含水比が想定よりも高く、ため池内作業が困難であったことから、大型土のう及び敷鉄板設置による仮設道路を築造したことに伴う増額	自 令和5年10月20日	10,758,000
			令和6年3月8日		至 令和6年3月15日	11,891,000
令和5年度 市道2079号線14157橋補修工事	松本市 惣社	(株)塚本土木	令和5年12月24日	打音法により床版及び主桁下面の健全性を確認したところ、剥離に繋がるコンクリートの浮きが確認されたため、当該箇所をのり取りを行う必要が生じたことから、断面修復工の増工に伴う増額	自 令和5年12月24日	6,270,000
			令和6年3月6日		至 令和6年3月15日	7,964,000
令和5年度 市道7158号線道路改良工事	松本市 和田・神林	丸善土木(株)	令和5年8月21日	既設水路の撤去の際、寸法が大きく積み込みや運搬が困難な製品については、現地での取り壊しを行う必要が生じたことに伴う増額。 掛口について、既設構造物での復旧が難しい箇所に田門ゲートを増工したことに伴う増額	自 令和5年8月21日	47,300,000
			令和6年3月6日		至 令和6年3月15日	47,564,000
松本市営住宅駅北団地給湯器改修工事	松本市中央1丁目	(有)平野冷熱工業	令和5年11月14日	改修対象であったガス給湯器1台及び風呂用フレキ全箇所を改修対象外としたことに伴う減額	自 令和5年12月1日	8,470,000
			令和6年3月1日		至 令和6年3月15日	7,920,000
令和5年度 市道8114号線道路改良工事	松本市 島内	(株)藤森組	令和5年9月13日	水路が車道用U型側溝45型からベンチフリューム600型となり、既設の蓋を再利用できないため、工事の中で復旧する必要が生じたことに伴う増額 施工範囲の一部について河川保全区域内の行為許可が必要であることが分かり、許可に時間を要したことに伴う工期延長	自 令和5年10月3日	19,800,000
			令和6年3月14日		至 令和6年3月15日	21,241,000
国宝旧開智学校校舎 耐震補強主体工事	松本市開智2丁目4番12号	ハシバテクノス(株)	令和3年6月24日	以下の理由による増額 ・校舎正面外壁解体修理範囲の増加、校舎小屋裏等補強工事の仕様変更、校舎内左官工事の仕様変更、校舎塔屋補強工事の仕様変更、校舎正面車寄雨樋補修範囲の増加、不要壁土発生処分費の増加、建具補修箇所の増加	自 令和3年6月24日	319,000,000
			令和6年3月5日		至 令和6年10月31日	374,110,000
令和5年度 市道2009号線開智橋歩道橋補修工事	松本市 中央一丁目	奥原重機建設(株)	令和5年10月26日	塗装工で使用する機材を足場上や河川内に設置することが難しいため、開智橋上に設置して施工する必要が生じ、交通規制が必要となったことから交通誘導員の増に伴う増額	自 令和5年10月26日	19,580,000
			令和6年3月13日		至 令和6年3月15日	20,933,000
令和5年度 市道8508号線歩道設置工事	松本市 新村	(有)村山興業	令和5年11月9日	関係者との協議の結果、民地出入口の位置及び形状が変更となったため、舗装工の増工に伴う増額 当初想定していた撤去構造物の規格に相違があったため、撤去工の増工に伴う増額	自 令和5年11月9日	8,624,000
			令和6年3月14日		至 令和6年3月22日	8,657,000

工事名	工事場所	請負者	当初契約年月日	変更の理由	工期	請負代金額(円)
			変更契約年月日		変更工期	変更請負代金額(円)
令和5年度 三才水路改修工事	松本市 筑摩3丁目	株塚本土木	令和5年11月27日	現場状況により工事中の車両の通行ができない状態であったが、地元協議の結果、私有地を通行できるようになったため、仮設道路を設置したことに伴う増額 隣接する民地内で造成工事が施工されており、当該工事車両の出入りに支障をきたさないよう施工を進める必要が生じたことにより、当該箇所の施工に時間を要したことに伴う工期延長	自 令和5年12月15日	7,876,000
			令和6年3月15日		至 令和6年3月15日	
令和4年度 令和3年8月豪雨災害復旧事業 三区堰地区水路復旧工事	塩尻市大字広丘堅石	株村山興業	令和5年1月31日	受注者からの請求によりインプレスライドを適用したことに伴う増額	自 令和5年1月31日	76,362,000
			令和6年3月15日		至 令和6年3月15日	
令和5年度 令和3年8月豪雨災害復旧事業 三区堰地区左岸水路復旧工事	松本市 笹賀	株石原工務店	令和5年9月22日	施工に際し掘削を行ったところ、伏流水により作業が困難であることから排水の必要が生じたため、仮設水ポンプを稼働したことに伴う増額	自 令和5年9月22日	19,228,000
			令和6年3月14日		至 令和6年3月15日	
令和5年度 市道島々20号線島々橋分割橋補修工事	松本市 安曇	株中田組	令和5年12月22日	塗装塗り替えに伴う剥離作業において、塗料中に鉛含有が確認されたため、曝露防止対策が必要となったことに伴う増額	自 令和5年12月22日	9,570,000
			令和6年3月14日		至 令和6年3月15日	
令和5年度 市道5463号線側溝整備工事	松本市 野溝木工1丁目	株原山組	令和5年11月6日	側溝の敷設を行う際に、隣接する民間企業の敷地内フェンスに干渉したことから、施工完了後のフェンス復旧工を増工すること等に伴う増額	自 令和5年11月6日	12,221,000
			令和6年3月15日		至 令和6年3月15日	
令和5年度 市道3017号線側溝整備工事	松本市並柳二丁目	新栄土木(株)	令和5年11月16日	施工箇所において、当初の想定よりも浅い位置から湧き水が発生し、工事の支障となることから、24時間のポンプ水替え工を増工したこと等に伴う増額	自 令和5年11月16日	10,175,000
			令和6年3月18日		至 令和6年3月22日	
令和5年度 市道4581・4563号線交差点改良工事	松本市 内田	中央建設工業(株)	令和5年9月12日	交通管理者(長野県警本部・松本警察署)との協議により、通行車両及び歩行者の安全確保のため、交通安全施設の増工が生じたことに伴う増額 交通管理者(松本警察署)との協議により、通行車両の安全確保のため、すべり止め舗装の面積の増工が生じたことに伴う増額	自 令和5年9月12日	35,629,000
			令和6年3月21日		至 令和6年3月27日	
令和5年度 くるみ沢護岸整備工事	松本市 穴沢	株藤森組	令和5年11月24日	当初の掘削断面より上部に崩落の恐れがある土砂が確認されたため、上部の切土施工の増工に伴う増額	自 令和5年11月24日	6,160,000
			令和6年3月18日		至 令和6年3月19日	
令和5年度 梓川地区道路照明適正化工事(西工区)	松本市 梓川地区一円	株サクセン	令和5年12月15日	・高所作業の使用、支柱の分別解体員の増員、基礎コンクリートの有筋への変更、地権者との協議による不要照明器具撤去工数(基礎撤去)の増工による増額 ・地権者との協議により、コンクリート舗装復旧等が減工となったことによる減額	自 令和5年12月15日	15,950,000
			令和6年3月14日		至 令和6年3月15日	
令和5年度 国宝松本城天守防災設備第3期機械設備工事	松本市丸の内4番1号他	株青木工務所	令和5年9月6日	・発掘調査の結果、消火配管のメインルートを北側に変更したため、植栽の一時伐根が必要になったことによる増額 ・消防署からの指導により、老朽化した既存の地下式消火栓の更新が必要になったことによる増額	自 令和5年9月6日	13,640,000
			令和6年3月15日		至 令和6年3月22日	
令和5年度 市道2515号線舗装補修工事	松本市 深志2丁目	株中田組	令和6年1月16日	剥ぎ取り施工規模が小規模のため、当初設計の機械での施工は困難であるため施工機械を変更したこと、また、現場立会いにより、舗装損傷が激しい部分について、面積を増工したことに伴う増額 店舗や駐車場から頻繁に自動車の出入りがあること、交通量が多いことから交通誘導員を増工したことに伴う増額	自 令和6年1月16日	3,938,000
			令和6年3月19日		至 令和6年3月22日	
					自	4,345,000
					至	

工事名	工事場所	請負者	当初契約年月日	変更の理由	工期	請負代金額(円)
			変更契約年月日		変更工期	変更請負代金額(円)
令和5年度 国宝松本城天守防災設備第3期電気設備工事	松本市丸の内4番1号他	リニア電気工業(株)	令和5年9月7日	令和5年度国宝松本城天守防災設備主体工事の受注業者不在により、仮設工事及び発電機基礎工事を増工することになったことに伴う増額。	自 令和6年9月7日	27,940,000
			令和6年3月19日		至 令和6年3月22日	
令和5年度 市道3039号線側溝整備工事	松本市 筑摩2丁目	ダイシン機電(株)	令和6年1月31日	当初計上していた暗渠排水管について、受注者が同等品を保有しており、使用したい旨の協議に基づく減額	自 令和6年1月31日	2,992,000
			令和6年3月25日		至 令和6年3月27日	
令和5年度 市道2265号線道路改良工事	松本市 浅間温泉2丁目	(株)小松組	令和5年10月30日	L型擁壁設置場所を床掘したところ湧水が発生しており、地盤支持力の確認の結果コマ型コンクリートブロック基礎の設置が必要となったこと及び設置による作業日数の増加による交通誘導員の増工等に伴う増額 震災の影響によりL型擁壁に使用する鋼材の生産が遅れているため、フェンス穴付L型擁壁の納品の遅延に伴う工期延長	自 令和5年10月30日	21,560,000
			令和6年3月29日		至 令和6年3月29日	
令和5年度 林道奈川安曇線B災害復旧工事	松本市 安曇	(株)小池組	令和5年9月28日	補強土壁に使用する現場発生土の土質試験をした結果、補強土壁に適さないことが判明したため、現場外のいがやスキー場跡地から土の搬入を行うことに伴う増額 盛土材料の代替土の確保及び搬入に日数を要し、かつ、現場が積雪時期に入ったため、工期内の施工が困難になったことに伴う工期延長	自 令和5年9月28日	23,100,000
			令和6年3月28日		至 令和6年3月29日	
令和5年度 梓川地区道路照明適正化工事(東工区)	松本市 梓川地区一円	(株)サクセン	令和5年12月15日	・高所作業の使用、支柱の分別解体員の増員、基礎コンクリートの有筋への変更による増額 ・街路灯撤去に伴う調査の結果、令和4年度に新設した街路灯と撤去街路灯が地中埋設管で繋がっており、撤去に伴い地中埋設管及びケーブルを新設する必要が生じたことによる増額	自 令和5年12月15日	16,225,000
			令和6年3月22日		至 令和6年3月28日	
令和5年度 市道梓川137号線梓川51号橋補修工事	松本市 梓川梓	新栄土木(株)	令和6年2月5日	試掘の結果、舗装したのコンクリート舗装版に脆弱性が確認されたため、コンクリート舗装版の取壊し、アスファルト舗装による復旧及び雨水対策のための防水工の増工に伴う増額 上記増工に係る作業量の増加に伴う工期延長	自 令和6年2月5日	12,375,000
			令和6年3月29日		至 令和6年3月29日	
					自 令和6年2月5日	13,970,000
					至 令和6年5月31日	