

排水設備工事完了に伴う自主検査確認書

工事事業者		指令番号	
申請者		検査結果	適合 不適合 (いずれかに○)
項目	確認内容	確認の実施 (目視、実測等)(該当に☑)	結果 (該当に○)
1. 配管	(1) 竣工図との整合	<input type="checkbox"/>	良 否
	(2) 配管経路	<input type="checkbox"/>	良 否
	(3) ますの配置、高さ、勾配	<input type="checkbox"/>	良 否
	(4) 管路延長	<input type="checkbox"/>	良 否
	(5) 管内状況(排水の滞留の有無等)	<input type="checkbox"/>	良 否
	(6) 蛇行、破損状況	<input type="checkbox"/>	良 否
	(7) 目視による排水設備状況	<input type="checkbox"/>	良 否
2. ます	(1) 設置の状況	<input type="checkbox"/>	良 否
	(2) 破損、傾き	<input type="checkbox"/>	良 否
3. トラップます	(1) 設置の状態	<input type="checkbox"/>	良 否
	(2) 目皿の状況(取手の長さ、接続具合等)	<input type="checkbox"/>	良 否
	(3) 流入管の管末処理	<input type="checkbox"/>	良 否
	(4) 2重トラップ対策	<input type="checkbox"/>	良 否
4. 管布設	(1) 管種、管径	<input type="checkbox"/>	良 否
	(2) 規定勾配の確保	<input type="checkbox"/>	良 否
	(3) 雑排水と汚水の系統分離	<input type="checkbox"/>	良 否
	(4) 屋内排水系統の維持管理	<input type="checkbox"/>	良 否
	(5) 枝配管の継手	<input type="checkbox"/>	良 否
	(6) 土被り確保状況	<input type="checkbox"/>	良 否
	(7) 埋戻し後の状況	<input type="checkbox"/>	良 否
5. その他	(1) 雨水系統との分離	<input type="checkbox"/>	良 否
	(2) 屋外洗い場の対策	<input type="checkbox"/>	良 否
	(3) 露出管の防護措置	<input type="checkbox"/>	良 否
	(4) 阻集器の設置状態	<input type="checkbox"/>	良 否
	(5) ドレーン管等の接続	<input type="checkbox"/>	良 否
	(6) 屋内排水設備の設置状態	<input type="checkbox"/>	良 否
	(7) 便器の形式、取付状態	<input type="checkbox"/>	良 否
	(8) 使用水源の系統確認	<input type="checkbox"/>	良 否
6. 届出書関係	(1) 計画確認申請書の許可の有無	有	無
	(2) 届出内容変更 変更届提出の有無	有	無
	(上記変更内容)		
確認年月日	令和 年 月 日		
排水設備工事責任技術者 氏名			

※確認実施、結果欄に☑/○等をご記入ください。(該当項目のみ)