

松本市上下水道局給水装置工事事業者に関する規定第11条第1項3号関係		許可番号 第 号		
給水装置工事完了に伴う自主検査確認書			3年間保存	
工事事業者		検査結果	適合 不適合	
工事申請者		工事場所		
装置所有者		竣工図 別 紙		
確認種別・項目		確認内容	確認の実施 (目視、実測等)	結果
1 屋外	(1) 水道メーター (メーター用止水栓)	水道メーターは、逆付け、片寄り等なく水平に設置されている	<input type="checkbox"/>	良 否
		検針、交換等に支障がない	<input type="checkbox"/>	良 否
		止水栓の操作等に支障がない	<input type="checkbox"/>	良 否
		止水栓は逆付け、傾き等がない	<input type="checkbox"/>	良 否
	(2) 埋設深さ	所定の埋設深が確保されている	<input type="checkbox"/>	良 否
	(3) 管延長	竣工図と整合がとれている	<input type="checkbox"/>	良 否
	(4) 仕切弁筐、ます類	傾き等なく、設置基準に適合している	<input type="checkbox"/>	良 否
2 配管等	(1) 布設、設置	管延長、給水装置等の設置位置が竣工図と整合がとれている	<input type="checkbox"/>	良 否
		水圧により配水管に影響を及ぼす恐れのあるポンプ等に直結、連結していない	<input type="checkbox"/>	良 否
		配管経路、構造等が適切である	<input type="checkbox"/>	良 否
		水の汚染、破壊、浸食、凍結等を防止するための適切な措置がとられている	<input type="checkbox"/>	良 否
		逆流防止用の給水装置の設置、吐水口空間等が確保されている	<input type="checkbox"/>	良 否
		クロスコネクションがない	<input type="checkbox"/>	良 否
	(2) 接合	適切に接合されている	<input type="checkbox"/>	良 否
(3) 管種	性能基準適正品を使用している	<input type="checkbox"/>	良 否	
3 給水	(1) 給水装置	性能基準適正品を使用している	<input type="checkbox"/>	良 否
	(2) 接続	適切に接続されている	<input type="checkbox"/>	良 否
4 受水槽	(1) 吐水口空間の確保	吐水口と越流面等との位置関係が適正に確保されている	<input type="checkbox"/>	良 否
機能検査		通水後、各給水用具からの放流水が、水道メーターを経由している。また給水装置からの吐出量、作動状態が適切である	<input type="checkbox"/>	良 否
耐圧試験		一定の水圧による耐圧試験(1.75Mpa 1分間)で漏水及び抜け等がない	<input type="checkbox"/>	良 否
水質確認		残留塩素を確認した	<input type="checkbox"/>	良 否
確認年月日		令和 年 月 日		
給水装置工事主任技術者 氏名				

※確認実施、結果欄に☑○等を記入ください。(該当項目のみ)