

令和7年度 建設工事入札契約に係る情報(変更契約)

● 令和7年8月末までの変更契約を掲載

工事名	工事場所	請負者	当初契約年月日	変更の理由	工期	請負代金額(円)
			変更契約年月日		変更工期	変更後請負代金額(円)
令和6年度 市道1847号線道路整備工事	松本市 島内	(株)アスピー	令和6年10月28日	・現場発生土が盛土や埋め戻しに利用できないことが判明したことによる流用土運搬量の増工、重機の搬入経路増設のための敷鉄版及び搬入路の増工、現場精査の結果安全確保のため交通誘導員の増員が必要になったこと等に伴う増額。 ・宅地等への進入路の確保が可能との判断による施工範囲の減工、既設ヒューム管の撤去が不要になったことによる新設ヒューム管の施工延長の減工等に伴う減額。	自 令和6年10月28日	38,709,000
			令和7年6月17日		至 令和7年6月30日	
令和6年度 市道7553号線月見橋仮設橋架設工事	松本市 島立	松本土建(株)	令和6年9月20日	設計図書照査の結果による仮設橋橋台の道路土工等の増工、既存橋撤去の際桁内部に発泡スチロールが確認されたことによる廃プラスチック処分費の増工及び上部工のリース期間が当初想定より延長したことによる増額。	自 令和6年9月20日	401,643,000
			令和7年6月26日		至 令和7年6月27日	
令和6年度 市道1699号線道路改良工事	松本市 島内	(株)大原建設	令和6年7月29日	玉石積に裏込めコンクリートが打設してあったことによる取壊し及び運搬処分の増工、関係者との調整の結果進入路等の位置を変更したことによる擁壁の種類変更や盛土の増工等による増額。	自 令和6年7月29日	48,070,000
			令和7年6月27日		至 令和7年6月30日	
令和5年度 上高地新村橋橋台(A1)設置工事	松本市安曇(上高地)	(株)大野建設	令和6年4月2日	・治山運搬路の木橋が70tラフターの通行に耐えられなかったことから、補強を行ったことによる増工及び全周回転掘削機による杭基礎の掘削中に、地中障害により掘削不可能になったため、別途ダウングラフホルハンマで予備削孔を行ったことによる増工に伴う増額。 ・設計照査に基づき、土砂搬出及び残土処分を場内敷均ししたことによる減工及び出水に備えて計上していた仮設工を実施しなかったことによる減工に伴う減額。	自 令和6年4月2日	111,551,000
			令和7年7月22日		至 令和7年7月31日	
令和6年度 松本都市計画道路中条白板線白板橋下部工工事	松本市 巾上、白板1丁目	(株)藤澤組	令和6年7月30日	直近過去10年の流量計算結果及び河川管理者との協議により、仮排水管の径の変更と曲管、継手の追加による増工、土留め板(鋼矢板)設置箇所の下にコンクリート版(t=200)が残存していたこと及び架空線が支障となり現工法では施工ができないため工法変更による増工、既設歩道橋に基礎杭(鋼管杭φ350 3本)が残置されており、新設の鋼管杭基礎に干渉するため引抜による増工及びこれらの工法変更及び追加作業等により仮排水管設置回数、仮設材の供用日数の変更等、工期延長による増額。	自 令和6年7月30日	350,570,000
			令和7年7月29日		至 令和7年7月31日	
令和7年度 市道1054号線道路改良工事	松本市 島内	(株)藤澤組	令和7年5月14日	令和7年3月から適用する新労務単価等に係る特例措置に基づき、労務単価が上昇したことを反映したことによる増額	自 令和7年5月14日	179,597,000
			令和7年7月29日		至 令和8年3月19日	
松本市湊東保育園大規模改造主体工事	松本市波田4179番地	(株)フジ・システムズ	令和7年3月17日	令和7年3月から適用する新労務単価等に係る特例措置に基づき、労務単価が上昇したことを反映したことによる増額	自 令和7年3月17日	213,620,000
			令和7年7月29日		至 令和8年3月16日	
松本市立菅野小学校長寿命化改良事業第3期主体工事	松本市大字笹賀3, 460	ハンパテクノス(株)	令和7年3月17日	令和7年3月から適用する新労務単価等に係る特例措置に基づき、労務単価が上昇したことを反映したことによる増額	自 令和7年3月17日	759,000,000
			令和7年7月29日		至 令和8年3月16日	
令和7年度市道1517号線舗装補修工事	松本市 大手1丁目	(株)藤澤組	令和7年6月5日	地元協議及び起工測量の結果、施工面積を増工したこと及び信号機のある交差点を含めた交通規制となり、歩行者等の安全確保のため、交通誘導員を増工したこと等による増額。	自 令和7年6月5日	16,698,000
			令和7年8月20日		至 令和7年10月31日	
					自	17,127,000
					至	

工 事 名	工 事 場 所	請 負 者	当初契約年月日	変更の理由	工 期	請負代金額(円)
			変更契約年月日		変更工期	変更後請負代金額(円)
令和7年度市道5509号線舗装補修工事	松本市 野溝木工1丁目他	(株)藤澤組	令和7年5月16日	沿線店舗からの要望等により交通誘導員を増工したことによる増額。	自 令和7年5月16日	11,066,000
			令和7年8月20日		至 令和7年8月29日	
令和7年度 沢渡臨時駐車場整備工事	松本市安曇(沢渡)	(株)陸道	令和7年7月2日	別途工事予定だった駐車場外周の木杭の撤去及び設置について、周辺施設からの要望等により本工事で実施したこと等による増額。	自 令和7年7月2日	4,576,000
			令和7年8月27日		至 令和7年8月29日	
令和7年度市道6011号線舗装補修工事	松本市 笹賀	中央建設工業(株)	令和7年6月12日	現地調査の結果、舗装の損傷状況を考慮して施工範囲を変更したこと及び起工測量に基づく出来形展開図を検討した結果、アスファルト殻処分量等が増量したこと等による増額。	自 令和7年6月12日	14,498,000
			令和7年8月28日		至 令和7年8月29日	
					自	14,718,000
					至	