

令和7年度 建設工事入札契約に係る情報(変更契約)

● 令和7年12月末までの変更契約を掲載

工 事 名	工 事 場 所	請 負 者	当初契約年月日	変更の理由	工 期	請負代金額(円)
			変更契約年月日		変更工期	変更後請負代金額(円)
令和6年度 市道1847号線道路整備工事	松本市 島内	(株)アスピー	令和6年10月28日	・現場発生土が盛土や埋め戻しに利用できないことが判明したことによる流用土運搬量の増工、重機の搬入経路増設のための敷鉄版及び搬入路の増工、現場精査の結果安全確保のため交通誘導員の増員が必要になったこと等に伴う増額。 ・宅地等への進入路の確保が可能との判断による施工範囲の減工、既設ヒューム管の撤去が不要になったことによる新設ヒューム管の施工延長の減工等に伴う減額。	自 令和6年10月28日	38,709,000
			令和7年6月17日		至 令和7年6月30日	44,132,000
令和6年度 市道7553号線月見橋仮設橋架設工事	松本市 島立	松本土建(株)	令和6年9月20日	設計図書照査の結果による仮設橋橋台の道路土工等の増工、既存橋撤去の際桁内部に発泡スチロールが確認されたことによる廃プラスチック処分費の増工及び上部工のリース期間が当初想定より延長したことによる増額。	自 令和6年9月20日	401,643,000
			令和7年6月26日		至 令和7年6月27日	412,940,000
令和6年度 市道1699号線道路改良工事	松本市 島内	(株)大原建設	令和6年7月29日	玉石積に裏込めコンクリートが打設してあったことによる取壊し及び運搬処分の増工、関係者との調整の結果進入路等の位置を変更したことによる擁壁の種類変更や盛土の増工等による増額。	自 令和6年7月29日	48,070,000
			令和7年6月27日		至 令和7年6月30日	50,523,000
令和5年度 上高地新村橋橋台(A1)設置工事	松本市安曇(上高地)	(株)大野建設	令和6年4月2日	・治山運搬路の木橋が70tラフターの通行に耐えられなかったことから、補強を行ったことによる増工及び全周回転掘削機による杭基礎の掘削中に、地中障害により掘削不可能になったため、別途ダウングラフホルハンマで予備削孔を行ったこと等による増工に伴う増額。 ・設計照査に基づき、土砂搬出及び残土処分を場内敷均ししたことによる減工及び出水に備えて計上していた仮設工を実施しなかったことによる減工に伴う減額。	自 令和6年4月2日	111,551,000
			令和7年7月22日		至 令和7年7月31日	129,349,000
令和6年度 松本都市計画道路中条白板線白板橋下部工工事	松本市 巾上、白板1丁目	(株)藤澤組	令和6年7月30日	直近過去10年の流量計算結果及び河川管理者との協議により、仮排水管の径の変更と曲管、継手の追加による増工、土留め板(鋼矢板)設置箇所の下にコンクリート版(t=200)が残存していたこと及び架空線が支障となり現工法では施工ができなため工法変更による増工、既設歩道橋に基礎杭(鋼管杭φ350 3本)が残置されており、新設の鋼管杭基礎に干渉するため引抜による増工及びこれらの工法変更及び追加作業等により仮排水管設置回数、仮設材の供用日数の変更等、工期延長による増額。	自 令和6年7月30日	350,570,000
			令和7年7月29日		至 令和8年7月31日	415,910,000
令和7年度 市道1054号線道路改良工事	松本市 島内	(株)藤澤組	令和7年5月14日	令和7年3月から適用する新労務単価等に係る特例措置に基づき、労務単価が上昇したことを反映したことによる増額	自 令和7年5月14日	179,597,000
			令和7年7月29日		至 令和8年3月19日	181,588,000
松本市洺東保育園大規模改造主体工事	松本市波田4179番地	(株)フジ・システムズ	令和7年3月17日	令和7年3月から適用する新労務単価等に係る特例措置に基づき、労務単価が上昇したことを反映したことによる増額	自 令和7年3月17日	213,620,000
			令和7年7月29日		至 令和8年3月16日	214,610,000
松本市立菅野小学校長寿命化改良事業第3期主体工事	松本市大字笹賀3, 460	ハシバテクノス(株)	令和7年3月17日	令和7年3月から適用する新労務単価等に係る特例措置に基づき、労務単価が上昇したことを反映したことによる増額	自 令和7年3月17日	759,000,000
			令和7年7月29日		至 令和8年3月16日	760,540,000
令和7年度市道1517号線舗装補修工事	松本市 大手1丁目	(株)藤澤組	令和7年6月5日	地元協議及び起工測量の結果、施工面積を増工したこと及び信号機のある交差点を含めた交通規制となり、歩行者等の安全確保のため、交通誘導員を増工したこと等による増額。	自 令和7年6月5日	16,698,000
			令和7年8月20日		至 令和7年10月31日	17,127,000

工 事 名	工 事 場 所	請 負 者	当初契約年月日	変更の理由	工 期	請負代金額(円)
			変更契約年月日		変更工期	変更後請負代金額(円)
令和7年度市道5509号線舗装補修工事	松本市 野溝木工1丁目他	(株)藤澤組	令和7年5月16日	沿線店舗からの要望等により交通誘導員を増工したことによる増額。	自 令和7年5月16日	11,066,000
			令和7年8月20日		至 令和7年8月29日	
令和7年度 沢渡臨時駐車場整備工事	松本市安曇(沢渡)	(株)陸道	令和7年7月2日	別途工事予定だった駐車場外周の木杭の撤去及び設置について、周辺施設からの要望等により本工事で実施したこと等による増額。	自 令和7年7月2日	4,576,000
			令和7年8月27日		至 令和7年8月29日	
令和7年度市道6011号線舗装補修工事	松本市 笹賀	中央建設工業(株)	令和7年6月12日	現地調査の結果、舗装の損傷状況を考慮して施工範囲を変更したこと及び起工測量に基づく出来形展開図を検討した結果、アスファルト処分分量等が増量したこと等による増額。	自 令和7年6月12日	14,498,000
			令和7年8月28日		至 令和7年8月29日	
令和7年度市道1095号線舗装補修工事	松本市 桐1丁目	(株)大原建設	令和7年6月3日	・地元要望により施工面積を増工したことによる増額。 ・起工測量の結果により施工面積を減工したことによる減額。	自 令和7年6月3日	17,292,000
			令和7年9月18日		至 令和7年9月30日	
令和7年度 市道公民館舞宮線道路改良工事	松本市 中川	中央建設工業(株)	令和7年8月29日	週休2日工事及び現場環境改善費について実施しない旨の申し出がされたことによる経費の減額補正及び率計上無しとしたことによる減額。	自 令和7年8月29日	22,110,000
			令和7年9月19日		至 令和8年3月13日	
令和6年度市道1517号線北松本架道橋補修工事	松本市 白板1丁目他	(株)アスピー	令和7年6月4日	・現場調査により支障となる電気設備が確認されたことによる移設工の増工及び、起工測量により漏水等の劣化が確認された箇所のひび割れ補修工の増工による増額 ・現場調査及び起工測量により、既設の導水樋の利用が可能とされたこと等による導水樋取付工の減工による減額。	自 令和7年6月4日	13,244,000
			令和7年9月22日		至 令和7年10月31日	
松本市立高綱中学校長寿命化改良事業第1期機械設備工事	松本市大字島立4,416の1	(株)クサダ	令和6年11月15日	・現地調査の結果、石綿不検出による処分費の減工に伴う減額 ・トイレ掃除口を天井内配管としたことによる増工及びエアコン給電拡張ユニット、電源の増工に伴う増額	自 令和6年11月15日	93,500,000
			令和7年9月22日		至 令和7年9月30日	
令和7年度 清水小学校グラウンド耐震性防火水槽新設工事	松本市 清水2丁目	(有)村山興業	令和7年6月17日	学校との協議により、掘削土の埋め戻しについてグラウンド表面が粗くなり児童に怪我等の恐れがあることから、砂の敷き均しを増工したことによる増額。	自 令和7年6月17日	7,898,000
			令和7年9月24日		至 令和7年9月30日	
令和6年度 村井駅西口交通広場整備工事	松本市 村井町西1丁目	松本土建(株)	令和6年12月4日	・予期しない支障埋設物が確認されたことによる構造物取壊工、油送管閉塞工及び運搬処分工の増工、交通広場の利用者に配慮した屋根付きベンチの設置工の増工及び令和7年度発注工事の工程との関係で舗装工及び側溝工を増工したことによる増額及び工期の延長。 ・設計見直しにより横断防柵、車止めポスト及びサークルベンチを減工したことによる減額。	自 令和6年12月4日	78,760,000
			令和7年9月26日		至 令和7年9月30日	
令和7年度 城山公園遊具更新工事	松本市 蟻ヶ崎	丸善土木(株)	令和7年7月23日	・既設遊具撤去の結果、有筋及び無筋コンクリートの取壊し工・運搬・処分が減工となったことによる減額。 ・複合遊具の一部部材の生産遅延による工期延長。	自 令和7年7月23日	8,965,000
			令和7年10月8日		至 令和7年10月20日	
					自 令和7年7月23日	8,745,000
					至 令和7年10月31日	

工 事 名	工 事 場 所	請 負 者	当初契約年月日	変更の理由	工 期	請負代金額(円)
			変更契約年月日		変更工期	変更後請負代金額(円)
令和7年度市道6012号線舗装補修工事	松本市 笹賀	松本土建(株)	令和7年6月12日	・事業進捗を図るため施工延長したことによる増額。 ・設計よりも撤去舗装厚が厚かったため運搬・処分を増工したことによる増額。	自 令和7年6月12日	41,096,000
			令和7年10月24日		至 令和7年10月31日	
令和7年度 沢渡渋滞対策電光掲示板設置工事	松本市安曇ほか	(株)酒井工業所	令和7年8月25日	協議の結果、設置抵抗値測定等の電通確認工や高所作業車の使用の追加等による増工及び予期しない巨石積の露出や既存の舗装版の撤去が必要になったことによる増額。	自 令和7年8月25日	27,280,000
			令和7年10月27日		至 令和7年10月31日	
令和7年度 林道奈川安曇線B線舗装補修工事	松本市 安曇	サワンド建設(株)	令和7年5月27日	・現地調査の結果、道路の損傷状況を考慮し施工範囲を増工したこと及び設計より撤去舗装厚が厚かったため運搬・処分を増工したことによる増額。 ・当初片側交互通行での施工を予定していたが全面通行止めによる施工が可能となり、交通誘導員を減員したことによる減額。	自 令和7年5月27日	52,800,000
			令和7年10月30日		至 令和7年10月31日	
松本市安曇支所屋根等改修工事	松本市役所安曇支所	川窪建設(株)	令和7年7月4日	現地調査の結果、雪落下防止柵の老朽化により改修が必要と判明したため、雪止設備を増工したことによる増額。	自 令和7年7月4日	52,800,000
			令和7年11月4日		至 令和7年11月21日	
令和7年度 自転車通行空間整備工事	松本市 島立他	(株)石原工務店	令和7年7月24日	・起工測量の結果、矢羽根マークの設置個数を変更したこと及び地元協議の結果、一部区間の施工を中止し事業の進捗を図るため工事箇所を追加し、それにより矢羽根マーク及びピクトグラムの設置個数が増工となったことによる増額。	自 令和7年7月24日	21,285,000
			令和7年11月10日		至 令和7年11月28日	
令和7年度市道2784号線舗装補修工事	松本市 中央2丁目	(株)小池組	令和7年7月2日	・現地調査の結果、舗装版切断が不要な箇所があったため、減工したことによる減額。 ・現地調査の結果、工事規制範囲内に割れた石板があり補修が必要となったこと及び地元協議の結果交通誘導員を増員したことによる増額。	自 令和7年7月2日	7,205,000
			令和7年11月12日		至 令和7年11月28日	
令和7年度市道1530号線舗装補修工事	松本市 丸の内	丸善土木(株)	令和7年9月11日	カラー舗装の施工範囲を見直したこと、残土を他現場で利用するため必要な土質試験を追加すること及び事業進捗を図るため施工延長することによる増額。	自 令和7年9月11日	33,715,000
			令和7年11月19日		至 令和8年1月30日	
令和7年度 美ヶ原スカイライン(林道美ヶ原線)舗装補修工事	松本市 三才山	松本土建(株)	令和7年5月21日	・破損等が少なく機能を保持している防護柵が確認できたため減工したことによる減額。 ・法面の崩れを早急に補修する必要があり増工したこと及び舗装の損傷が著しい箇所があり事業進捗を図るため施工延長したことによる増額。	自 令和7年6月20日	84,887,000
			令和7年11月26日		至 令和7年11月28日	
令和7年度市道5007号線舗装補修工事	松本市 両島他	(株)村瀬組	令和7年6月16日	・起工測量及び詳細な再調査の結果、排水構造物の布設替えが不要となったこと及び浸透側溝の撤去が不要となったことで減工したことによる減額。 ・マンホールの高さ調整が必要となり増工したこと、交通誘導員を増員したこと及び道路勾配を確保するため切削厚を変更したことで敷設分量が増工となったことによる増額。	自 令和7年6月16日	57,200,000
			令和7年11月26日		至 令和7年11月28日	
令和7年度 東部児童遊園耐震性防火水槽新設工事	松本市 県2丁目	(株)塚本土木	令和7年8月7日	・当初想定していなかった給水管が出現したため、切り回し工事が増工となったことによる増額。 ・町会からの要望によりネットフェンス施工延長を縮減したことによる減額。	自 令和7年8月22日	13,200,000
			令和7年11月27日		至 令和7年11月28日	
					自	13,453,000
					至	

工 事 名	工 事 場 所	請 負 者	当初契約年月日	変更の理由	工 期	請負代金額(円)
			変更契約年月日		変更工期	変更後請負代金額(円)
松本市立奈川小中学校他1校空調設置機械設備工事	松本市奈川2, 281番地(奈川小中学校)他	伊東産業(株)	令和7年6月9日	学校との協議の結果、室外機設置場所を変更したことによる、配管数量及び仮足場の減工に伴う減額。	自 令和7年6月9日	43,780,000
			令和7年12月10日		至 令和7年12月19日	
松本市小宮保育園・松本市小宮こどもプラザ屋根、床、トイレ改修主体工事	松本市大字島内155番地2	(株)フジ・システムズ	令和7年9月8日	外壁の状態を確認した結果、サイディング板間目地及びサッシ廻りの目地シーリングの劣化・ひび割れにより打ち替えが必要と判明したことによる、外壁目地シーリング工の増工に伴う増額。	自 令和7年9月8日	70,400,000
			令和7年12月12日		至 令和8年3月26日	
令和7年度 中町藤棚再整備工事	松本市 中央2丁目	(株)石原工務店	令和7年6月25日	・藤棚の支柱の塗装の際に、ケレン作業による鉄粉や塗料の付着防止のための仮囲いの増工及び仮囲い設置のための駐車場の借上げ費が必要になったことによる増額。 ・地元要望により植栽撤去工及びベンチ設置工を減じたこと、藤の木の根の状況を鑑み電気工の掘削の深さを変更したこと等による減額。	自 令和7年6月25日	19,470,000
			令和7年12月9日		至 令和7年12月19日	
令和7年度市道5267号線舗装補修工事	松本市 小屋南2丁目	(株)藤澤組	令和7年8月26日	事業進捗を図るため施工延長したことによる増額。	自 令和7年8月26日	40,403,000
			令和7年12月15日		至 令和7年12月19日	
令和7年度 村井駅東口自転車駐車場等整備工事	松本市 村井町南1丁目	(株)村瀬組	令和7年5月12日	松本警察署からの指示により交通誘導員を増員したこと及び駐輪場への防犯カメラの設置とそれに伴う照明柱の規格変更、カメラ機器の収納ボックス、通信ケーブル配線等の増工に伴う増額。	自 令和7年5月12日	74,910,000
			令和7年12月16日		至 令和7年12月19日	
令和7年度市道新野麦街道線雪見ヶ原トンネル補修工事	松本市 奈川	(株)塚本土木	令和7年10月6日	頂版を再確認したところ、補修予定外のひび割れが複数確認されたことによるひび割れ補修工の増工に伴う増額。	自 令和7年10月6日	3,740,000
			令和7年12月18日		至 令和7年12月26日	
令和7年度 市道7553号線月見橋既存橋撤去工事	松本市 島立	(株)藪内組	令和7年9月17日	全数撤去し整地する予定だった大型土のうを他工区へ流用することとしたことによる袋材運搬、廃棄量、整地土量の減工及び起工測量結果により鋼製鋼量延長が減となったことによる施工延長、運搬、処分量の減工に伴う減額。	自 令和7年9月17日	28,149,000
			令和7年12月22日		至 令和8年1月30日	
令和7年度 アルプス公園遊具更新工事	松本市 蟻ヶ崎	(有)信州緑地	令和7年9月4日	現場発生品運搬量の変更に伴う減額。	自 令和7年9月18日	13,695,000
			令和7年12月23日		至 令和8年1月15日	
令和6年度 市道稻核10号線稲核ダム橋他補修工事	松本市 安曇	(株)小石興業	令和7年6月11日	・落石や法面の崩落のため廃材仮置き場が確保できないため、素地調整の工法を従来式プラスト工法から循環式プラスト工法へ変更したこと及び足場設置スペースが狭隘でプラスト等機材の配置スペース確保のため足場タイプの変更と桁下通路を追加したことによる増額。 ・溶出試験結果の通知に不測の日数を要したことによる工期の延長。	自 令和7年6月11日	35,200,000
			令和7年12月23日		至 令和7年12月26日	
					自 令和7年6月11日	42,383,000
					至 令和8年2月20日	