

令和7年度 松本市上下水道局 建設工事変更契約

工事名	工事場所	受注者	当初契約 年月日	変更の理由	工 期		請負代金額 (円)
			変更契約 年月日		変更工期		変更請負代金額 (円)
令和6年度 (都)宮渕新橋上金井線改良 工事に伴う配水管布設替工事	清水2丁目	株式会社 藤森組	R6.5.2	給水管2か所の廃栓に伴う給水取替え の減工によるもの	自	R6.5.2	26,400,000
			R7.4.15		至	R7.3.21	
令和6年度 公共下水道 本郷分區管渠 更生工事	横田3丁目他	伊東産業 株式会 社	R6.11.19	事前調査の結果に基づく前処理工及 び取付管数の増工によるもの	自	R6.11.19	30,030,000
			R7.4.23		至	R7.3.18	
令和6年度 大手2丁目老朽配水管改良 に伴う舗装本復旧工事	大手2丁目	丸善土木 株式会 社	R7.3.18	令和7年2月25日付け6建政技第325 号の特例措置により、労務単価を令和 7年3月1日適用の新労務単価に変更 したことによるもの	自	R7.3.18	15,543,000
			R7.4.24		至	R7.7.31	
令和6年度 公共下水道 西小松分區管 渠更生その2工事	県1丁目 他	株式会社 フカサ ワイール	R7.3.28	令和7年2月25日付け6建政技第325 号の特例措置により、労務単価を令和 7年3月1日適用の新労務単価に変更 したことによるもの	自	R7.3.28	131,780,000
			R7.4.28		至	R7.12.19	
令和6年度 公共下水道 南深志第二排 水区管渠更生その2工事	深志2丁目	株式会社 小池組	R6.10.30	事前調査の結果に基づく施工延長及 び前処理工の増工等によるもの	自	R6.10.30	46,728,000
			R7.5.9		至	R7.3.18	
令和6年度 第2次配水本管(3-2・4工 区)耐震化に伴う舗装本復旧工事	宮渕1丁目、白板2丁 目	中央建設工業 株 式会社	R6.12.26	既設舗装が当初想定のAs舗装ではな くCo舗装であったことに基づく撤去工 の変更及び夜間施工から昼間施工へ の変更に伴う減工等によるもの	自	R6.12.26	13,189,000
			R7.5.14		至	R7.3.31	
令和6年度 公共下水道 空港東枝線工 事	空港東	株式会社 美鈴建 興	R6.11.19	協議結果に基づく昼間施工から夜間 施工への変更及び農業用灌水管の移 設の延長に伴う増工等によるもの	自	R6.11.19	13,420,000
			R7.5.26		至	R7.3.14	
令和6年度 公共下水道 南深志第一排 水区他管渠更生工事	清水1丁目	株式会社 小池組	R6.11.20	事前調査結果に基づく更生工法から 開削工法への変更に伴う増工等による もの	自	R6.11.20	47,058,000
			R7.5.27		至	R7.3.18	
					自	R6.11.20	54,439,000
					至	R7.8.29	

工事名	工事場所	受注者	当初契約 年月日	変更の理由	工 期		請負代金額 (円)
			変更契約 年月日		変更工期	変更請負代金額 (円)	
令和6年度 公共下水道 田川汚水幹線耐震化その2工事	渚2丁目	株式会社 大原建設	R7.3.27	令和7年2月25日付け6建政技第325号の特例措置により、労務単価を令和7年3月1日適用の新労務単価に変更したことによるもの	自 R7.3.27	至 R7.9.30	86,240,000
			R7.5.29		自	至	87,021,000
令和6年度 公共下水道 田川汚水幹線耐震化その3工事	渚2丁目	松本土建 株式会社	R7.3.31	令和7年2月25日付け6建政技第325号の特例措置により、労務単価を令和7年3月1日適用の新労務単価に変更したことによるもの	自 R7.3.31	至 R7.9.12	71,170,000
			R7.6.2		自	至	71,951,000
令和6年度 公共下水道 高段汚水幹線管渠更生工事	丸の内	伊東産業 株式会社	R6.10.29	(2回目)事前調査の結果に基づく仮設排水工の増工及び交通誘導員、水位観測監視員の増工等によるもの	自 R6.10.29	至 R7.6.30	58,047,000
			R7.6.18		自	至	60,874,000
令和6年度 公共下水道 中段汚水幹線耐震化その2工事	埋橋1丁目他	株式会社 大原建設	R6.8.7	(2回目)80%出来高の精査に基づく交通誘導員の減工等によるもの	自 R6.8.7	至 R7.6.30	117,414,000
			R7.6.24		自	至	114,378,000
令和6年度 公共下水道 中段汚水幹線耐震化その1工事	深志3丁目	株式会社 フカサワイール	R6.8.8	(2回目)ライナープレートの規格変更及び事前調査の結果に基づく誘導目地切断の減工等によるもの	自 R6.8.8	至 R7.6.30	121,308,000
			R7.6.26		自	至	117,832,000
令和6年度 旭2丁目、北深志2・3丁目老朽配水管改良工事に伴う舗装本復旧工事	旭2丁目、北深志2・3丁目	丸善土木 株式会社	R7.3.12	(2回目)再調査の結果に基づく舗装本復旧工事範囲の追加及び設計と既設舗装厚との差異が生じたことに伴う運搬・処分増工等によるもの	自 R7.3.12	至 R7.8.29	19,822,000
			R7.7.4		自	至	20,515,000
令和6年度 大手2丁目老朽配水管改良に伴う舗装本復旧工事	大手2丁目	丸善土木 株式会社	R7.3.18	(2回目)地元要望に伴う協議の結果に基づくインターロッキングブロックの製品変更及び交通誘導員の増工等によるもの	自 R7.3.18	至 R7.7.31	15,686,000
			R7.7.24		自	至	17,446,000
令和6年度 (一)松本空港線改良に伴う下水道施設移設工事	笹賀	有限会社 村山興業	R6.11.5	試掘の結果に基づき仮設管を既設本管への接続に変更したこと及び管路延長の変更に伴う減工等によるもの	自 R6.11.5	至 R7.3.18	16,610,000
			R7.7.29		自 R6.11.5	至 R7.7.31	13,112,000
令和6年度 公共下水道 南深志第一排水区他管渠更生工事	清水1丁目他	株式会社 小池組	R6.11.20	(2回目)協議の結果に基づく交通誘導員の増工等によるもの	自 R6.11.20	至 R7.8.29	54,439,000
			R7.8.20		自	至	54,593,000

工事名	工事場所	受注者	当初契約 年月日	変更の理由	工 期		請負代金額 (円)
			変更契約 年月日		自	至	変更請負代金額 (円)
令和7年度 井川城污水幹線管渠補修工事	鎌田2丁目	株式会社 ヒューテック	R7.5.30	周辺住民からの要望等に伴う交通誘導警備員の増工等によるもの	自	R7.5.30	3,190,000
			R7.8.22		至	R7.8.29	
令和6年度 公共下水道 笹賀分区分管渠更生工事	笹賀(大久保工業団地内)	株式会社 上村組	R7.3.27	道路状況を考慮した昼間施工から夜間施工への変更及び事前調査結果に基づく本管口切断工、施工前処理工の増工等によるもの	自	R7.3.27	26,290,000
			R7.9.3		至	R7.9.30	
令和6年度(主)塩尻鍋割穂高線改良工事に伴う配水管布設替工事	笹賀	稲洋水道 株式会社	R6.11.1	(2回目)一部民地に布設する配水管について土地所有者の要望により配管位置を変更したことに伴う増工等によるもの	自	R6.11.1	9,273,000
			R7.9.12		至	R7.3.21	
令和6年度 公共下水道 田川污水幹線耐震化その3工事	渚2丁目	松本土建 株式会社	R7.3.31	(2回目)交通誘導員の増員及びマンホール更生箇所の侵入水止水工の増工等によるもの	自	R7.3.31	71,951,000
			R7.11.10		至	R7.9.12	
令和7年度 マンホール鉄蓋取替調整その22工事	島内	直葵建設 株式会社	R7.7.25	起工測量結果に基づく舗装切断工の増工等によるもの	自	R7.7.25	2,948,000
			R7.11.19		至	R7.11.28	
令和7年度 四賀地区 マンホール鉄蓋取替調整その2工事	四賀	有限会社 倉橋建設	R7.8.1	事前調査の結果に基づく点検孔調整の減工及び道路管理者との調整に基づく取替調整工の減工等によるもの	自	R7.8.1	6,050,000
			R7.11.21		至	R7.11.28	
令和7年度(仮称)八景山橋添架管新設工事	梓川上野	新日本工業株式会社 長野営業所	R7.7.15	施工協議の結果に基づく添架管の搬入及び運搬方法の変更に伴う増工等によるもの	自	R7.7.15	41,943,000
			R7.12.2		至	R8.2.27	
令和6年度 公共下水道 西小松分区分管渠更生その2工事	県1丁目 他	株式会社 フカサワイール	R7.3.28	(2回目)事前調査結果に基づく更生延長及び取付管突出除去工の増工等によるもの	自	R7.3.28	133,221,000
			R7.12.5		至	R7.12.19	
					自		133,705,000
					至		

工事名	工事場所	受注者	当初契約 年月日	変更の理由	工 期		請負代金額 (円)
			変更契約 年月日		自	至	変更請負代金額 (円)
令和7年度 宮瀨2丁目配水管改良工事	宮瀨2丁目他	株式会社 サム テック	R7.9.4	掘削の結果、既設アスファルト舗装下 にコンクリート舗装が残置されていたこ とに伴う撤去及び処分増工等による もの	自	R7.9.4	6,490,000
			R7.12.5		自	R7.12.12	7,139,000
令和6年度 波田地区 男女沢浄水場受 変電設備更新工事	波田4555-1他	共同電気工業 株 式会社	R6.10.10	現場調査に基づく施工方法の変更によ り足場及び仮設端子盤等を設置したこ とに伴う増工によるもの	自	R6.10.10	104,500,000
			R7.12.8		自	R7.12.12	105,820,000
令和7年度 公共下水道 国道19号拡幅 (2工区)に伴う下水道施設移設工事	渚1丁目	株式会社 美鈴建 興	R7.7.9	掘削の結果に基づく補助地盤改良工 の増工及び国道事務所との協議に基 づく舗装復旧工の増工等によるもの	自	R7.7.9	13,970,000
			R7.12.15		自	R7.11.28	18,403,000
令和7年度 大手2丁目老朽配水管改良に 伴う舗装本復旧工事	大手2丁目、3丁目	株式会社 アスピ ア	R7.9.2	施工範囲内における建設課発注の車 道段差補修工事により、本工事の施工 面積が縮小したことに伴う減工等によ るもの	自	R7.9.2	19,723,000
			R7.12.15		自	R7.12.26	18,722,000
令和7年度 四賀殿野入地区配水管新設 工事	殿野入	伊東産業 株式会 社	R7.7.30	掘削の結果、既設アスファルト舗装下 にコンクリート舗装が残置されていたこ とに伴う撤去及び処分増工等によるも の	自	R7.7.30	18,095,000
			R7.12.18		自	R7.12.26	18,282,000
令和7年度 安曇地区 沢渡配水地配水 流量計更新工事	安曇4170-1	株式会社 サクセ ン	R7.6.24	施工範囲内の仕切弁不良に伴う仕切 弁の更新及び断水工の増工等による もの	自	R7.6.24	8,470,000
			R7.12.19		自	R7.12.26	15,070,000
令和7年度 国道19号拡幅(3工区)に伴 う下水道施設移設工事	渚3丁目	中信土木 株式会 社	R7.7.2	近接工事との調整結果に基づく水中ポ ンプの作動日数の増工及び現地確認の 結果に基づく既設人孔撤去工の増工等 によるもの	自	R7.7.2	20,185,000
			R7.12.24		自	R7.11.28	20,427,000
令和6年度 県道松本空港線歩道設置工 事に伴う配水管布設工事	笹賀	株式会社 青木工 務所	R6.12.18	県道工事に遅れが生じ着手時期の見 通しが立たないことに伴う一部区間の 減工等によるもの	自	R6.12.18	11,517,000
			R7.12.24		自	R7.3.21	7,381,000
令和7年度 筑摩2丁目老朽配水管改良 工事に伴う道路舗装本復旧工事	筑摩2丁目	有限会社 旭重機 建設	R7.11.4	既設舗装厚が想定より厚く路盤工及び 不陸整正工の補足材の仕上がり厚を 変更したことに伴う増工等によるもの	自	R7.11.4	4,895,000
			R7.12.25		自	R8.1.9	5,192,000

工事名	工事場所	受注者	当初契約 年月日	変更の理由	工 期		請負代金額 (円)
			変更契約 年月日		自	至	変更請負代金額 (円)
令和7年度 (一)松本空港線改良に伴う 下水道施設移設工事	笹賀	有限会社 村山興業	R7.9.25	県道横断部の交通規制の早期解除を図るため、仮設工を変更したことに伴う減工等によるもの	自	R7.9.25	4,785,000
			R8.1.8		至	R8.1.16	
令和7年度 特環公共下水道 空港東枝線舗装本復旧工事	空港東	有限会社 村山興業	R7.10.6	区画線工について溶融式から加熱溶着式製品への変更に伴う減工等によるもの	自	R7.10.6	2,985,400
			R8.1.8		至	R8.1.16	
令和6年度 公共下水道 田川汚水幹線耐震化その2工事	渚2丁目	株式会社 大原建設	R7.3.27	(2回目)一部区間に多量の侵入水が確認されたことに伴う止水方法の変更及び事前調査結果に基づくグラウト厚の増工等によるもの	自	R7.3.27	87,021,000
			R8.1.16		至	R7.9.30	
令和6年度 安曇地区 乗鞍第1水源地ポンプ設備更新工事	安曇4307-2	中信アスナ 株式会社	R6.8.29	調査の結果、更新予定のケーブルを既設ケーブルの利用としたことに伴う減工等によるもの	自	R6.8.29	49,390,000
			R8.1.19		至	R8.1.30	
令和7年度 公共下水道 丸の内排水区他管渠更生工事	大手1丁目他	株式会社 大原建設	R7.8.28	事前調査結果に基づく施工延長及び施工前処理工の増工等によるもの	自	R7.8.28	52,030,000
			R8.1.19		至	R8.1.30	
令和7年度 公共下水道 笹賀分區管渠改築に伴う舗装本復旧工事	笹賀(二美町)	丸善土木 株式会社	R7.8.7	起工測量及び予想出来形展開図に基づき舗装面積を見直したことに伴う減工等によるもの	自	R7.8.7	43,384,000
			R8.1.20		至	R8.1.30	
令和7年度 国道19号改良工事に伴う配水管布設替工事	白板2丁目 渚1丁目	株式会社 望月組	R7.7.30	工事進捗に伴う接続工事との施工範囲の変更及び交通誘導員の減工等によるもの	自	R7.7.30	33,495,000
			R8.1.22		至	R7.12.25	
令和7年度 石芝3丁目配水管改良工事	石芝3丁目	有限会社 富創設備	R7.10.7	現地調査の結果に基づく給水管取替工の減工及び交通誘導員の減工等によるもの	自	R7.10.7	13,860,000
			R8.1.29		至	R8.1.30	
令和7年度 公共下水道 南深志第三排水区他管渠更生工事	中央1丁目他	丸善土木 株式会社	R7.9.1	事前調査結果に基づく施工数量の変更等によるもの	自	R7.9.1	58,960,000
			R8.2.3		至	R8.1.16	
					自	R7.9.1	57,706,000
					至	R8.2.13	

工事名	工事場所	受注者	当初契約 年月日	変更の理由	工 期		請負代金額 (円)
			変更契約 年月日		変更工期		変更請負代金額 (円)
令和7年度 宮渕新橋北小松線改良に伴う下水道施設移設工事	清水2丁目	株式会社 村瀬組	R7.7.1	協議の結果に基づく水替え工の減工等によるもの	自	R7.7.1	26,950,000
			R8.2.20		至	R8.2.27	
					自		26,059,000
					至		