

令和8年度 松本市上下水道局 建設工事変更契約

工事名	工事場所	受注者	当初契約 年月日	変更の理由	工 期		請負代金額 (円)
			変更契約 年月日		自	至	変更請負代金額 (円)
令和7年度 里山辺藤井配水管改良工事	里山辺藤井	株式会社 水建	R7.9.2	試掘の結果に基づく配管詳細図の変更に伴う減工等によるもの	自	R7.9.2	81,400,000
			R8.4.17		至	R8.3.27	
令和7年度 藤井配水地他流量計更新工事	里山辺591-2他	伊東産業 株式会社	R7.9.17	現場確認の結果に基づき片落管をステンレス製に変更したことによるもの	自	R7.9.17	21,395,000
			R8.4.21		至	R8.3.13	
令和7年度 公共下水道 筑摩污水幹線枝線耐震化工事	庄内2丁目他	株式会社 大原建設	R7.8.28	(2回目)協議の結果に基づく一部施工箇所の夜間施工から昼間施工への変更に伴う減工等によるもの	自	R7.8.28	58,091,000
			R8.4.22		至	R8.4.30	
令和7年度 公共下水道 市場枝線改築工事	市場	有限会社 倉橋建設	R7.11.20	掘削による影響範囲拡大に伴う舗装面積の増工等によるもの	自	R7.11.20	9,119,000
			R8.4.23		至	R8.3.27	
令和7年度 立田加圧所送水管新設工事に伴う舗装本復旧工事	梓川梓	中信土木 株式会社	R8.1.15	(2回目)80%出来形の精査に基づく交通誘導員及び舗装版切断の減工等によるもの	自	R8.1.15	10,230,000
			R8.4.27		至	R8.4.28	
令和7年度 公共下水道 丸の内排水区管路施設改築工事	大手3丁目	株式会社 小池組	R7.9.1	(2回目)協議の結果に基づく伏越しマンホールの水替え工の増工等によるもの	自	R7.9.1	51,524,000
			R8.5.18		至	R8.5.22	
令和7年度 公共下水道 島内污水幹線改築工事	島内	丸善土木 株式会社	R8.3.31	令和8年2月25日付け7建政技第398号の特例措置により、労務単価を令和8年3月1日適用の新労務単価に変更したことによるもの	自	R8.3.31	146,300,000
			R8.5.18		至	R8.12.10	
令和7年度 公共下水道 丸の内排水区他管路施設改築その2工事	桐1丁目他	株式会社 草田組	R8.3.31	令和8年2月25日付け7建政技第398号の特例措置により、労務単価を令和8年3月1日適用の新労務単価に変更したことによるもの	自	R8.3.31	50,325,000
			R8.5.26		至	R8.9.30	

工事名	工事場所	受注者	当初契約 年月日	変更の理由	工 期		請負代金額 (円)
			変更契約 年月日		自	至	変更請負代金額 (円)
令和7年度 公共下水道 島内污水幹線 改築その2工事	島内	株式会社 上村組	R8.3.30	令和8年2月25日付け7建政技第398号の特例措置により、労務単価を令和8年3月1日適用の新労務単価に変更したことによるもの	自	R8.3.30	49,830,000
			R8.5.27		至	R8.12.10	
令和7年度(主)塩尻鍋割穂高線改良工事に伴う配水管布設替工事	笹賀	株式会社 フェバープレース	R8.3.19	令和8年2月25日付け7建政技第398号の特例措置により、労務単価を令和8年3月1日適用の新労務単価に変更したことによるもの	自	R8.3.19	5,566,000
			R8.5.27		至	R8.9.15	5,676,000
令和7年度 寿台配水管改良工事	寿台9丁目	株式会社 クサダ	R7.11.20	仮設管の埋め戻しから地表設置への変更に伴う土工の減工等によるもの。	自	R7.11.20	39,600,000
			R8.5.28		至	R8.3.25	37,741,000