

令和8年度 建設工事入札契約に係る情報(変更契約)

● 令和8年6月末までの変更契約を掲載

| 工 事 名                         | 工 事 場 所     | 請 負 者      | 当初契約年月日    | 変更の理由                                                                                                                                                                | 工 期          | 請負代金額(円)    |
|-------------------------------|-------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|
|                               |             |            | 変更契約年月日    |                                                                                                                                                                      | 変更工期         | 変更後請負代金額(円) |
| 令和7年度 市道7553号線月見橋左岸側下部工工事     | 松本市 島立      | 丸善土木(株)    | 令和7年10月29日 | ・橋脚掘削時に想定以上の湧水が確認され、ポンプ排水量が増加したことに伴う増額<br>・関連工事との調整の結果、本工事で実施することとなった左岸側の仮締切工の増工に伴う増額                                                                                | 自 令和7年10月29日 | 70,598,000  |
|                               |             |            | 令和8年5月13日  |                                                                                                                                                                      | 至 令和8年5月15日  | 83,479,000  |
| 令和7年度 市道1059号線高質化工事           | 松本市 大手3丁目   | (株)村瀬組     | 令和8年3月16日  | 令和8年3月から適用する新労務単価等に係る特例措置に基づき、労務単価が上昇したことを反映したことによる増額                                                                                                                | 自 令和8年3月16日  | 259,600,000 |
|                               |             |            | 令和8年5月15日  |                                                                                                                                                                      | 至 令和9年3月26日  | 261,580,000 |
| 令和7年度 市道3618号線道路改良工事          | 松本市 中山      | (有)村山興業    | 令和7年10月30日 | アスファルト合材の供給不安定に伴い、舗装工(表層)等を減工したことによる減額                                                                                                                               | 自 令和7年10月30日 | 24,310,000  |
|                               |             |            | 令和8年5月26日  |                                                                                                                                                                      | 至 令和8年5月29日  | 21,890,000  |
| 令和7年度 市道沢渡2号線湯川1号橋上部工工事       | 松本市 安曇      | (株)角藤      | 令和8年3月16日  | 令和8年3月から適用する新労務単価等に係る特例措置に基づき、労務単価が上昇したことを反映したことによる増額                                                                                                                | 自 令和8年3月16日  | 191,400,000 |
|                               |             |            | 令和8年5月15日  |                                                                                                                                                                      | 至 令和9年3月31日  | 194,810,000 |
| 令和7年度 市道5533号線井川城歩道橋上部工架け替え工事 | 松本市 井川城3丁目  | (有)テクト     | 令和7年12月24日 | ・上部工の架設にあたり、既設構造物の撤去が必要となったことによる増額<br>・設計照査の結果、スラブドレーンの規格を変更したことに伴う増額                                                                                                | 自 令和7年12月24日 | 19,514,000  |
|                               |             |            | 令和8年5月28日  |                                                                                                                                                                      | 至 令和8年5月29日  | 19,811,000  |
| 令和7年度 市道召田線中島橋補修工事            | 松本市 中川(四賀)  | 五光建設(株)    | 令和8年1月19日  | 断面修復工、ひび割れ補修工の変更に伴う増額                                                                                                                                                | 自 令和8年1月19日  | 12,529,000  |
|                               |             |            | 令和8年5月29日  |                                                                                                                                                                      | 至 令和8年5月29日  | 16,269,000  |
| 令和7年度 松本市波田中央運動広場建設工事         | 松本市波田7023番地 | (株)フカサワイール | 令和8年3月16日  | 新労務単価の運用に係る特例措置対象(増額)                                                                                                                                                | 自 令和8年3月16日  | 612,370,000 |
|                               |             |            | 令和8年6月25日  |                                                                                                                                                                      | 至 令和9年3月31日  | 614,119,000 |
| 令和7年度 市道7553号線月見橋下部工工事        | 松本市 島立      | 松本土建(株)    | 令和7年9月19日  | ・下部工掘削時に想定以上の湧水が確認されたため水中ポンプの規格及び運転日数等を変更したこと、旧橋撤去時に旧橋の橋脚部に根固めコンクリート及び鋼矢板が確認されたため撤去したこと、仮設工の鋼矢板打設時、地中に不明構造物が確認され撤去に不測の時間を要することになったことから、限られた工期内で施工するため仮設工を変更したことに伴う増額 | 自 令和7年9月19日  | 281,050,000 |
|                               |             |            | 令和8年6月25日  |                                                                                                                                                                      | 至 令和8年7月10日  | 349,580,000 |