

令和8年度 松本市上下水道局 建設工事変更契約

工事名	工事場所	受注者	当初契約 年月日	変更の理由	工 期		請負代金額 (円)
			変更契約 年月日		変更工期		変更請負代金額 (円)
令和7年度 里山辺藤井配水管改良工事	里山辺藤井	株式会社 水建	R7.9.2	試掘の結果に基づく配管詳細図の変更に伴う減工等によるもの	自	R7.9.2	81,400,000
			R8.4.17		至	R8.3.27	
					自	R7.9.2	76,109,000
					至	R8.4.24	
令和7年度 藤井配水地他流量計更新工事	里山辺591-2他	伊東産業 株式会社	R7.9.17	現場確認の結果に基づき片落管をステンレス製に変更したことに伴う増工等によるもの	自	R7.9.17	21,395,000
			R8.4.21		至	R8.3.13	
					自	R7.9.17	21,736,000
					至	R8.4.30	
令和7年度 公共下水道 筑摩污水幹線枝線耐震化工事	庄内2丁目他	株式会社 大原建設	R7.8.28	(2回目)協議の結果に基づく一部施工箇所の夜間施工から昼間施工への変更に伴う減工等によるもの	自	R7.8.28	58,091,000
			R8.4.22		至	R8.4.30	
					自		57,849,000
					至		
令和7年度 公共下水道 市場枝線改築工事	市場	有限会社 倉橋建設	R7.11.20	掘削による影響範囲拡大に伴う舗装面積の増工等によるもの	自	R7.11.20	9,119,000
			R8.4.23		至	R8.3.27	
					自	R7.11.20	9,878,000
					至	R8.5.15	
令和7年度 立田加圧所送水管新設工事に伴う舗装本復旧工事	梓川梓	中信土木 株式会社	R8.1.15	(2回目)80%出来形の精査に基づく交通誘導員及び舗装版切断の減工等によるもの	自	R8.1.15	10,230,000
			R8.4.27		至	R8.4.28	
					自		10,043,000
					至		
令和7年度 公共下水道 丸の内排水区管路施設改築工事	大手3丁目	株式会社 小池組	R7.9.1	(2回目)協議の結果に基づく伏越しマンホールの水替え工の増工等によるもの	自	R7.9.1	51,524,000
			R8.5.18		至	R8.5.22	
					自		52,206,000
					至		
令和7年度 公共下水道 島内污水幹線改築工事	島内	丸善土木 株式会社	R8.3.31	令和8年2月25日付け7建政技第398号の特例措置により、労務単価を令和8年3月1日適用の新労務単価に変更したことによるもの	自	R8.3.31	146,300,000
			R8.5.18		至	R8.12.10	
					自		148,236,000
					至		
令和7年度 公共下水道 丸の内排水区他管路施設改築その2工事	桐1丁目他	株式会社 草田組	R8.3.31	令和8年2月25日付け7建政技第398号の特例措置により、労務単価を令和8年3月1日適用の新労務単価に変更したことによるもの	自	R8.3.31	50,325,000
			R8.5.26		至	R8.9.30	
					自		50,985,000
					至		

工事名	工事場所	受注者	当初契約 年月日	変更の理由	工 期		請負代金額 (円)
			変更契約 年月日		変更工期		変更請負代金額 (円)
令和7年度 公共下水道 島内污水幹線 改築その2工事	島内	株式会社 上村組	R8.3.30	令和8年2月25日付け7建政技第398号の特例措置により、労務単価を令和8年3月1日適用の新労務単価に変更したことによるもの	自	R8.3.30	49,830,000
			R8.5.27		至	R8.12.10	
令和7年度(主)塩尻鍋割穂高線改良工事に伴う配水管布設替工事	笹賀	株式会社 フェバープレース	R8.3.19	令和8年2月25日付け7建政技第398号の特例措置により、労務単価を令和8年3月1日適用の新労務単価に変更したことによるもの	自	R8.3.19	5,566,000
			R8.5.27		至	R8.9.15	
令和7年度 寿台配水管改良工事	寿台9丁目	株式会社 クサダ	R7.11.20	仮設管の埋め戻しから地表設置への変更に伴う土工の減工等によるもの。	自	R7.11.20	39,600,000
			R8.5.28		至	R8.3.25	
令和7年度 公共下水道 大手3丁目取付管布設替え工事	大手3丁目	株式会社 クサダ	R7.11.19	歩道内に既存埋設物多数のため機械掘削から人力掘削へ変更したこと及び掘削方法変更に伴う交通誘導員の増工等によるもの	自	R7.11.19	14,740,000
			R8.6.11		至	R8.3.19	
令和7年度 坂下加圧所設備更新工事	島内8195-5	伊東産業 株式会社	R7.7.11	設計と異なる既設配管の異径接続の増工及び劣化の著しい設備の更新に伴う増工等によるもの	自	R7.7.11	30,800,000
			R8.6.23		至	R8.3.6	
令和7年度 公共下水道 中段幹線・渚ポンプ場圧送管接続工事	白板2丁目	株式会社 美鈴建興	R7.12.3	腐食対策として仕切弁を上水道用から下水道用へ変更したことに伴う増工等によるもの	自	R7.12.3	8,360,000
			R8.6.25		至	R8.2.20	
令和7年度(都)宮渕新橋北小松線改良に伴う配水管布設替工事	清水2丁目	株式会社 草田組	R7.7.16	支線接続の工法を現地状況に応じて弁操作と断水世帯が最小限となるABS工法及び凍結工法へ変更したことに伴う増工等によるもの	自	R7.12.3	11,242,000
			R8.7.8		至	R8.6.29	
令和7年度 白板2丁目配水管布設工事に伴う舗装本復旧工事	白板2丁目	丸善土木 株式会社	R7.7.16	支線接続の工法を現地状況に応じて弁操作と断水世帯が最小限となるABS工法及び凍結工法へ変更したことに伴う増工等によるもの	自	R7.7.16	67,650,000
			R8.7.8		至	R8.3.24	
令和7年度 白板2丁目配水管布設工事に伴う舗装本復旧工事	白板2丁目	丸善土木 株式会社	R8.2.19	80%出来高の精査に基づく交通誘導員の減工等によるもの	自	R8.7.16	68,123,000
			R8.7.17		至	R8.7.10	
令和8年度 公共下水道 中段污水幹線改築に伴う舗装本復旧工事	白板2丁目	丸善土木 株式会社	R8.2.19	80%出来高の精査に基づく交通誘導員の減工等によるもの	自	R8.2.19	24,860,000
			R8.7.17		至	R8.7.31	
令和8年度 公共下水道 中段污水幹線改築に伴う舗装本復旧工事	白板2丁目	丸善土木 株式会社	R8.5.27	起工測量の結果に基づく施工面積の減工等によるもの	自	R8.2.19	24,717,000
			R8.7.17		至	R8.8.31	
令和8年度 公共下水道 中段污水幹線改築に伴う舗装本復旧工事	白板2丁目	丸善土木 株式会社	R8.5.27	起工測量の結果に基づく施工面積の減工等によるもの	自	R8.5.27	6,468,000
			R8.7.17		至	R8.8.31	
令和8年度 公共下水道 中段污水幹線改築に伴う舗装本復旧工事	白板2丁目	丸善土木 株式会社	R8.5.27	起工測量の結果に基づく施工面積の減工等によるもの	自	R8.5.27	6,468,000
			R8.7.17		至	R8.8.31	

工事名	工事場所	受注者	当初契約 年月日	変更の理由	工 期		請負代金額 (円)
			変更契約 年月日		変更工期		変更請負代金額 (円)
令和7年度 安曇地区 沢渡配水地配水 流量計更新工事	安曇4170-1	株式会社 サクセ ン	R7.6.24	(2回目)断水範囲の世帯数及び宿泊 施設への影響を考慮し昼間施工から 夜間施工へ変更したことに伴う増工等 によるもの	自	R7.6.24	15,070,000
			至		R8.7.24		
			R8.7.23		自		15,213,000
					至		
令和7年度 公共下水道 中段・渚汚水幹 線相互連絡施設設置工事	白板2丁目(渚ポン プ場内)	株式会社 小池組	R8.1.27	現地調査に基づく削孔長の延長に伴う 増工等によるもの	自	R8.1.27	64,768,000
			至		R8.7.31		
			R8.7.29		自	R8.1.27	68,618,000
					至	R9.1.15	