

令和8年度 建設工事入札契約に係る情報(変更契約)

● 令和8年8月末までの変更契約を掲載

工 事 名	工 事 場 所	請 負 者	当初契約年月日	変更の理由	工 期	請負代金額(円)
			変更契約年月日		変更工期	変更後請負代金額(円)
令和7年度 市道7553号線月見橋左岸側下部工工事	松本市 島立	丸善土木(株)	令和7年10月29日	・橋脚掘削時に想定以上の湧水が確認され、ポンプ排水量が増加したことに伴う増額 ・関連工事との調整の結果、本工事で実施することとなった左岸側の仮締切工の増工に伴う増額	自 令和7年10月29日	70,598,000
			至 令和8年5月15日		至 令和8年5月15日	
			令和8年5月13日		自	83,479,000
					至	
令和7年度 市道1059号線高質化工事	松本市 大手3丁目	(株)村瀬組	令和8年3月16日	令和8年3月から適用する新労務単価等に係る特例措置に基づき、労務単価が [※] 上昇したことを反映したことによる増額	自 令和8年3月16日	259,600,000
			至 令和8年5月15日		至 令和9年3月26日	
			令和8年5月15日		自	261,580,000
					至	
令和7年度 市道3618号線道路改良工事	松本市 中山	(有)村山興業	令和7年10月30日	アスファルト合材の供給不安定に伴い、舗装工(表層)等を減工したことによる減額	自 令和7年10月30日	24,310,000
			至 令和8年5月26日		至 令和8年5月29日	
			令和8年5月26日		自	21,890,000
					至	
令和7年度 市道沢渡2号線湯川1号橋上部工工事	松本市 安曇	(株)角藤	令和8年3月16日	令和8年3月から適用する新労務単価等に係る特例措置に基づき、労務単価が [※] 上昇したことを反映したことによる増額	自 令和8年3月16日	191,400,000
			至 令和8年5月15日		至 令和9年3月31日	
			令和8年5月15日		自	194,810,000
					至	
令和7年度 市道5533号線井川城歩道橋上部工架け替え工事	松本市 井川城3丁目	(有)テクト	令和7年12月24日	・上部工の架設にあたり、既設構造物の撤去が必要となったことによる増額 ・設計照査の結果、スラブドレーンの規格を変更したことに伴う増額	自 令和7年12月24日	19,514,000
			至 令和8年5月28日		至 令和8年5月29日	
			令和8年5月28日		自	19,811,000
					至	
令和7年度 市道召田線中島橋補修工事	松本市 中川(四賀)	五光建設(株)	令和8年1月19日	断面修復工、ひび割れ補修工の変更に伴う増額	自 令和8年1月19日	12,529,000
			至 令和8年5月29日		至 令和8年5月29日	
			令和8年5月29日		自	16,269,000
					至	
令和7年度 松本市波田中央運動広場建設工事	松本市波田7023番地	(株)フカサワイール	令和8年3月16日	新労務単価の運用に係る特例措置対象(増額)	自 令和8年3月16日	612,370,000
			至 令和8年6月25日		至 令和9年3月31日	
			令和8年6月25日		自	614,119,000
					至	
令和7年度 市道7553号線月見橋下部工工事	松本市 島立	松本土建(株)	令和7年9月19日	・下部工掘削時に想定以上の湧水が確認されたため水中ポンプの規格及び運転日数等を変更したこと、旧橋撤去時に旧橋の橋脚部に根固めコンクリート及び鋼矢板が確認されたため撤去したこと、仮設工の鋼矢板打設時、地中に不明構造物が確認され撤去に不測の時間を要することになったことから、限られた工期内で施工するため仮設工を変更したことに伴う増額	自 令和7年9月19日	281,050,000
			至 令和8年6月25日		至 令和8年7月10日	
			令和8年6月25日		自	349,580,000
					至	
令和7年度 市道1035・1054号線道路改良工事	松本市 島内	清水口建設(株)	令和7年8月27日	用地取得状況による施工範囲の減工に伴う減額	自 令和7年8月27日	106,678,000
			至 令和8年6月26日		至 令和8年6月30日	
			令和8年6月26日		自	91,949,000
					至	

工 事 名	工 事 場 所	請 負 者	当初契約年月日	変更の理由	工 期	請負代金額(円)
			変更契約年月日		変更工期	変更後請負代金額(円)
令和7年度（仮称）松本市第一学校給食センター敷地造成工事	松本市 梓川梓 713-1 他	(株)大原建設	令和7年11月21日	・駐車場の変更による施工範囲の減工に伴う減額 ・周辺環境配慮のため、敷鉄板の仮設を追加したことに伴う増額 ・地盤埋設物があり、撤去処分を行ったことに伴う増額	自 令和7年11月21日	56,628,000
			至 令和8年6月30日		至 令和8年6月30日	
			令和8年6月30日		自	55,352,000
令和6年度 松本都市計画道路中条白板線白板橋下部工工事	松本市巾上、白板1丁目	(株)藤澤組	令和6年7月30日	・当初施工予定であった高水敷保護工について、既設の保護工が確認でき、減工したことに伴う減額 ・右岸側土留め工鋼矢板について、引抜による隣接する建物への影響が懸念されたため、リースから買取に変更し残置したことに伴う増額 ・橋台背面の埋戻しについて、バックホウでの埋戻しが不可能となったため、クレーンを使用した埋戻しに変更したことに伴う増額 ・河川内締切盛土材について、当初他現場への流用を見込んでいたが、受け入れが困難になったため、処分したことに伴う増額 ・橋台床付け作業時、地下水位が高くポンプ排水が必要ことから水替え工を追加したことに伴う増額 ・河川内への昇降用鋼製階段について、工事施工にあたり支障となるため復旧・撤去について追加したことに伴う増額 ・工事請負契約書第26条第6項に基づく請負代金額の変更(増額)	自 令和6年7月30日	415,910,000
			至 令和8年7月31日		至 令和8年7月31日	
			令和8年7月28日		自	428,780,000
			至		至	
令和6年度 上高地管理用道路整備工事(4工区)	松本市 安曇(上高地)	(株)大野建設	令和7年4月16日	・歩行者を管理用道路の一部に迂回させるため、仮設バリケード等の設置が必要になったことによる仮設材料費の増額 ・かごマット工掘削時の湧水が著しいため、水替え工のポンプ運転日数を実績に応じて増工したことによる増額	自 令和7年4月16日	102,300,000
			令和8年7月14日		至 令和8年7月31日	
					自	107,547,000
令和8年度市道1056号線中央大手橋舗装補修工事	松本市 中央1丁目	(株)石原工務店	令和8年5月19日	既設舗装を撤去したところ、床版コンクリート天端全体に不陸が確認されたため、不陸整正工を増工したことに伴う増額。	自 令和8年5月19日	6,325,000
			令和8年7月24日		至 令和8年7月31日	
					自	7,216,000
松本市旧奈川公民館解体工事	松本市奈川2546番地	(株)高宮組	令和7年11月14日	擁壁撤去工の増工に伴う増額。	自 令和7年11月14日	144,980,000
			令和8年8月3日		至 令和8年8月31日	
					自	147,510,000
令和8年度市道3004号線本庄橋補修工事	松本市 本庄1丁目	中央建設工業(株)	令和8年5月20日	・工事請負契約書第26条6項(インプレスライド条項)に基づく請負代金額の変更による増額。 ・アスファルト処分分量等が増量したこと及び既設舗装を撤去したところ床版天端全体に既設防水層の付着が確認されたため、既設防水層除去工を増工したことに伴う増額。	自 令和8年5月20日	8,327,000
			令和8年8月24日		至 令和8年8月31日	
					自	9,759,310