

令和8年度 建設工事入札契約に係る情報(変更契約)

● 令和8年10月末までの変更契約を掲載

工 事 名	工 事 場 所	請 負 者	当初契約年月日	変更の理由	工 期	請負代金額(円)
			変更契約年月日		変更工期	変更後請負代金額(円)
令和7年度 市道7553号線月見橋左岸側下部工工事	松本市 島立	丸善土木(株)	令和7年10月29日	・橋脚掘削時に想定以上の湧水が確認され、ポンプ排水量が増加したことに伴う増額 ・関連工事との調整の結果、本工事で実施することとなった左岸側の仮締切工の増工に伴う増額	自 令和7年10月29日	70,598,000
			令和8年5月13日		至 令和8年5月15日	
					自	83,479,000
					至	
令和7年度 市道1059号線高質化工事	松本市 大手3丁目	(株)村瀬組	令和8年3月16日	令和8年3月から適用する新労務単価等に係る特例措置に基づき、労務単価が [※] 上昇したことを反映したことによる増額	自 令和8年3月16日	259,600,000
			令和8年5月15日		至 令和9年3月26日	
					自	261,580,000
					至	
令和7年度 市道3618号線道路改良工事	松本市 中山	(有)村山興業	令和7年10月30日	アスファルト合材の供給不安定に伴い、舗装工(表層)等を減工したことによる減額	自 令和7年10月30日	24,310,000
			令和8年5月26日		至 令和8年5月29日	
					自	21,890,000
					至	
令和7年度 市道沢渡2号線湯川1号橋上部工工事	松本市 安曇	(株)角藤	令和8年3月16日	令和8年3月から適用する新労務単価等に係る特例措置に基づき、労務単価が [※] 上昇したことを反映したことによる増額	自 令和8年3月16日	191,400,000
			令和8年5月15日		至 令和9年3月31日	
					自	194,810,000
					至	
令和7年度 市道5533号線井川城歩道橋上部工架け替え工事	松本市 井川城3丁目	(有)テクト	令和7年12月24日	・上部工の架設にあたり、既設構造物の撤去が必要となったことによる増額 ・設計照査の結果、スラブドレーンの規格を変更したことに伴う増額	自 令和7年12月24日	19,514,000
			令和8年5月28日		至 令和8年5月29日	
					自	19,811,000
					至	
令和7年度 市道召田線中島橋補修工事	松本市 中川(四賀)	五光建設(株)	令和8年1月19日	断面修復工、ひび割れ補修工の変更に伴う増額	自 令和8年1月19日	12,529,000
			令和8年5月29日		至 令和8年5月29日	
					自	16,269,000
					至	
令和7年度 松本市波田中央運動広場建設工事	松本市波田7023番地	(株)フカサワイール	令和8年3月16日	新労務単価の運用に係る特例措置対象(増額)	自 令和8年3月16日	612,370,000
			令和8年6月25日		至 令和9年3月31日	
					自	614,119,000
					至	
令和7年度 市道7553号線月見橋下部工工事	松本市 島立	松本土建(株)	令和7年9月19日	・下部工掘削時に想定以上の湧水が確認されたため水中ポンプの規格及び運転日数等を変更したこと、旧橋撤去時に旧橋の橋脚部に根固めコンクリート及び鋼矢板が確認されたため撤去したこと、仮設工の鋼矢板打設時、地中に不明構造物が確認され撤去に不測の時間を要することになったことから、限られた工期内で施工するため仮設工を変更したことに伴う増額	自 令和7年9月19日	281,050,000
			令和8年6月25日		至 令和8年7月10日	
					自	349,580,000
					至	
令和7年度 市道1035・1054号線道路改良工事	松本市 島内	清水口建設(株)	令和7年8月27日	用地取得状況による施工範囲の減工に伴う減額	自 令和7年8月27日	106,678,000
			令和8年6月26日		至 令和8年6月30日	
					自	91,949,000
					至	

工 事 名	工 事 場 所	請 負 者	当初契約年月日	変更の理由	工 期	請負代金額(円)				
			変更契約年月日		変更工期	変更後請負代金額(円)				
令和7年度（仮称）松本市第一学校給食センター敷地造成工事	松本市 梓川梓 713-1 他	(株)大原建設	令和7年11月21日	・駐車場の変更による施工範囲の減工に伴う減額 ・周辺環境配慮のため、敷鉄板の仮設を追加したことに伴う増額 ・地盤埋設物があり、撤去処分を行ったことに伴う増額	自 令和7年11月21日 至 令和8年6月30日	56,628,000				
			令和8年6月30日		自 至	55,352,000				
令和6年度 松本都市計画道路中条白板線白板橋下部工工事	松本市巾上、白板1丁目	(株)藤澤組	令和6年7月30日	・当初施工予定であった高水敷保護工について、既設の保護工が確認でき、減工したことに伴う減額 ・右岸側土留め工鋼矢板について、引抜による隣接する建物への影響が懸念されたため、リースから買取に変更し残置したことに伴う増額 ・橋台背面の埋戻しについて、バックホウでの埋戻しが不可能となったため、クレーンを使用した埋戻しに変更したことに伴う増額 ・河川内締切盛土材について、当初他現場への流用を見込んでいたが、受け入れが困難になったため、処分したことに伴う増額 ・橋台床付け作業時、地下水位が高くポンプ排水が必要なことから水替え工を追加したことに伴う増額 ・河川内への昇降用鋼製階段について、工事施工にあたり支障となるため復旧・撤去について追加したことに伴う増額 ・工事請負契約書第26条第6項に基づく請負代金額の変更(増額)	自 令和6年7月30日 至 令和8年7月31日	415,910,000				
					令和8年7月28日	自 至	428,780,000			
			令和6年度 上高地管理用道路整備工事(4工区)			松本市 安曇(上高地)	(株)大野建設	令和7年4月16日 令和8年7月14日	・歩行者を管理用道路の一部に迂回させるため、仮設バリケード等の設置が必要になったことによる仮設材料費の増額 ・かごマット工掘削時の湧水が著しいため、水替え工のポンプ運転日数を実績に応じて増工したことによる増額	自 令和7年4月16日 至 令和8年7月31日 自 至
					令和8年度市道1056号線中央大手橋舗装補修工事					松本市 中央1丁目
松本市旧奈川公民館解体工事	松本市奈川2546番地	(株)高宮組	令和7年11月14日 令和8年8月3日	擁壁撤去工の増工に伴う増額。		自 令和7年11月14日 至 令和8年8月31日 自 至	144,980,000 147,510,000			
					令和8年度市道3004号線本庄橋補修工事	松本市 本庄1丁目	中央建設工業(株)	令和8年5月20日 令和8年8月24日	・工事請負契約書第26条6項(インプレスライド条項)に基づく請負代金額の変更による増額。 ・アスファルト処分量等が増量したこと及び既設舗装を撤去したところ床版天端全体に既設防水層の付着が確認されたため、既設防水層除去工を増工したことに伴う増額。	自 令和8年5月20日 至 令和8年8月31日 自 至
令和7年度 村井駅東口交通広場整備等工事	松本市村井町南1丁目	(株)藤澤組	令和7年12月18日 令和8年9月17日	・近隣の交通状況から、全面通行止めによる舗装から片側交互通行による施工に変更したことに伴い、舗装工を増工したことによる増額。 ・警察指導に基づき、車両プールの境界の明確化を行ったことに伴い、縁石工及び区画線工を増工したことによる増額。						自 令和7年12月18日 至 令和9年3月12日 自 令和7年12月18日 至 令和9年3月26日
					令和7年度 村井駅西口アクセス道路整備等工事	松本市村井町西1丁目	(株)大原建設	令和7年10月29日 令和8年9月17日	・当初設計以上の炭がらが発生したことに伴い、残土処理工を増工したことによる増額。 ・設計見直しにより、プレキャスト擁壁工を減工したことによる減額	自 令和7年10月29日 至 令和9年3月12日 自 令和7年10月29日 至 令和9年3月19日
令和8年度 市道5512号線舗装補修工事	松本市 出川2丁目他	中信土木(株)	令和8年6月11日 令和8年9月28日	・住宅の出入口の誘導のため地元協議の上、交通誘導警備員を増員したこと及び施工面積を増工したことに伴う増額。						自 令和8年6月11日 至 令和8年10月1日 自 至

工 事 名	工 事 場 所	請 負 者	当初契約年月日	変更の理由	工 期	請負代金額(円)
			変更契約年月日		変更工期	変更後請負代金額(円)
令和8年度市道5267号線舗装補修工事	松本市 笹賀	丸善土木(株)	令和8年6月18日	・起工測量及び県道との管理境界確認の結果、施工範囲を変更したことに伴う減額。 ・工事請負契約書第26条6項(インプレスライド条項)に基づく請負代金額の変更による増額。	自 令和8年6月18日	54,065,000
			令和8年9月28日		至 令和8年10月30日	
令和7年度 農業水路等長寿命化・防災減災事業 郷土入中・下池地区 ため池廃止工事	松本市 三才山	(株)小池組	令和7年10月23日	・軟弱土改良のため、土質改良工を増工したことによる増額。 ・軟弱土処理に伴い、大型土のうと敷鉄板を増工したことによる増額。 ・湧水処理のため、湧水処理工、湧水処理層を増工したことによる増額。	自 令和7年10月23日	30,965,000
			令和8年9月30日		至 令和8年9月30日	
令和8年度 市道白骨2号線他舗装工事	松本市安曇(白骨)	(株)大野建設	令和8年5月8日	・起工測量の結果、アスファルト舗装の施工量が減少したこと及びそれに伴い交通誘導員を減員したことに伴う減額。 ・想定より既設舗装厚が厚くアスファルト般運搬量及び処分量が増加したこと及びそれに伴い不陸整正の補足材の厚みが増加したことによる増額。	自 令和8年5月8日	32,340,000
			令和8年10月2日		至 令和8年10月16日	
松本市立源池小学校燃料地下貯蔵タンク内面コーティング工事	松本市県3丁目5番1号	(株)フェバーブレース	令和8年6月26日	コンクリートブロックヘローリーアース箱を壁付け設置する予定であったところ、現地調査の結果、想定よりブロック強度が低くアンカー固定ではアース箱が外れる恐れがあることから、地中埋込式のアース箱に変更したことに伴う増額。	自 令和8年6月26日	4,378,000
			令和8年10月6日		至 令和8年10月30日	
令和8年度 松本市美鈴湖自転車競技場補修工事	松本市 三才山	(株)アスピア	令和8年7月16日	・保護シーリング工の施工にあたり、製品本来の品質確保ができない恐れがあるためプライマー工を増工したこと及びクラック調査の結果、前回調査時よりもクラックが増大していることが判明したため、クラック補修工を増工したことに伴う増額。 ・既設アスファルトシートの状態が良好であったため、保護シーリング工の施工範囲を減工したことに伴う減額。	自 令和8年7月16日	40,348,000
			令和8年10月8日		至 令和8年10月16日	
令和7年度(線)6012号線舗装補修その2工事	松本市 笹賀	(株)大原建設	令和8年5月21日	掘削時に既存側溝との分離を確保するため施工範囲を変更したこと及び撤去する舗装厚が設計よりも薄かったため、運搬・処分を減工したことに伴う減額。	自 令和8年5月21日	60,522,000
			令和8年10月20日		至 令和8年10月30日	
令和8年度 松本市波田中央運動広場給配水管新設工事	松本市波田	(有)富創設備	令和8年8月3日	交通誘導整理員の増員及び既設水路下越しに伴う車道掘削区間において、目地部分に隙間が発生した既設L型側溝にずれが生じたことから、影響区間の既設L型側溝の撤去及び設置延長を増工したことに伴う増額。	自 令和8年8月3日	9,999,000
			令和8年10月26日		至 令和8年10月31日	
令和7年度(線)市道8087号線舗装補修その3工事	松本市 島内	中央建設工業(株)	令和8年5月25日	・現地調査の結果、舗装の損傷状況を考慮して施工範囲を変更したこと、既設舗装厚が設計よりも薄かったため、般運搬・処分を減工したこと及びそれに伴い掘削を増工したことに伴う増額。 ・工事請負契約書第26条6項(インプレスライド条項)に基づく請負代金額の変更による増額。	自 令和8年5月25日	97,174,000
			令和8年10月26日		至 令和8年10月30日	
令和7年度 林道奈川安曇線A線改良工事	松本市 奈川	サワンド建設(株)	令和7年8月28日	撤去する擁壁が想定以上の傾きであり、谷への落下を防ぐために飛散防止用金網張を設置したことに伴う増額。	自 令和7年8月28日	74,690,000
			令和8年10月23日		至 令和8年10月30日	
令和8年度 自転車通行空間整備工事	松本市 出川町他	信越測機(株)	令和8年7月22日	起工測量の結果、矢羽根マークの設置個数を変更したこと及び外側線とピクトグラムが重なってしまう箇所について、ピクトグラムの視認性確保のため外側線の消去(区画線消去)を増工したことによる増額。	自 令和8年7月22日	9,020,000
			令和8年10月29日		至 令和8年11月20日	
					自	9,064,000
					至	