

令和5年度 松本市上下水道局 建設工事変更契約

工事名	工事場所	受注者	当初契約 年月日	変更の理由	工 期		請負代金額 (円)
			変更契約 年月日		変更工期		変更請負代金額 (円)
令和4年度 村井町西1丁目老朽配水管改良工事	村井町西1丁目	(株)水建	R5.3.23	令和5年2月22日付け4建政技第301号の特例措置により、労務単価を令和5年3月1日適用の新労務単価に変更したことによるもの	自 R5.3.23	至 R5.10.2	58,520,000
			R5.4.18		自	至	59,235,000
令和4年度 里山辺兎川寺老朽配水管改良に伴う舗装本復旧工事	里山辺兎川寺	丸善土木(株)	R5.3.7	令和5年2月22日付け4建政技第301号の特例措置により、労務単価を令和5年3月1日適用の新労務単価に変更したことによるもの	自 R5.3.7	至 R5.9.30	7,029,000
			R5.4.18		自	至	7,326,000
令和4年度 女鳥羽川老朽配水管改良に伴う舗装本復旧工事	中央4丁目 他	中央建設工業(株)	R5.3.27	令和5年2月22日付け4建政技第301号の特例措置により、労務単価を令和5年3月1日適用の新労務単価に変更したことによるもの	自 R5.3.27	至 R5.8.31	20,713,000
			R5.4.19		自	至	21,252,000
令和4年度 第2次配水本管(6-1)耐震化工事	大手3丁目	(株)水建	R4.7.5	(2回目)発生土から碎石埋戻工への変更及びコンクリート取壊し工の増工等によるもの	自 R4.7.5	至 R5.3.15	37,950,000
			R5.4.19		自 R4.7.5	至 R5.4.28	40,161,000
令和4年度 公共下水道 中段幹線バイパス管布設工事	巾上	清水口建設(株)	R4.12.9	(2回目)薬液注入工及び交通誘導員の増工等によるもの	自 R4.12.9	至 R5.5.23	32,560,000
			R5.5.8		自	至	35,222,000
令和4年度 公共下水道 青島第一マンホールポンプ場改築工事	島内(青島)	(株)小池組	R4.8.30	(2回目)湧水の影響による掘削断面及び排水ポンプの増工等によるもの	自 R4.8.30	至 R5.5.23	12,111,000
			R5.5.17		自	至	12,826,000
令和4年度 国道158号改良工事に伴う配水管布設替工事	波田	(有)金井配管	R4.8.1	安全柵内での施工による交通誘導員の減員及び80%出来高を精査した結果に基づく減工等によるもの	自 R4.8.1	至 R5.1.31	6,358,000
			R5.5.26		自 R4.8.1	至 R5.5.31	6,028,000
令和4年度 公共下水道 南深志第二排水区管渠更生その2工事	深志2丁目他	(株)信濃クリーナー	R5.3.23	令和5年3月1日適用の新労務単価への変更及び近接する管渠のクラック・破損等に伴う更生工の延長等によるもの	自 R5.3.23	至 R5.8.31	39,160,000
			R5.6.16		自	至	46,222,000

工事名	工事場所	受注者	当初契約 年月日	変更の理由	工 期		請負代金額 (円)
			変更契約 年月日		変更工期		変更請負代金額 (円)
令和4年度 公共下水道 中段污水幹線耐震化その2工事	深志2・3丁目他	(株)大原建設	R4.8.26	(2回目)事前調査の結果に基づく設置管径・施工方法の変更及び80%出来形による減工等によるもの	自 R4.8.26	146,058,000	
			R5.6.29		至 R5.6.30		
令和4年度 里山辺兎川寺老朽配水管改良に伴う舗装本復旧工事	里山辺兎川寺	丸善土木(株)	R5.3.7	(2回目)維持課との共同施工による施工日数の短縮に伴う交通誘導員の減工等によるもの	自 R5.3.7	7,326,000	
			R5.7.3		至 R5.9.30		
令和5年度 公共下水道 野溝木工1丁目枝線工事	野溝木工1丁目	(株)水建	R5.4.27	交通誘導員の増員及び舗装構成の変更等によるもの	自 R5.4.27	2,750,000	
			R5.7.5		至 R5.7.14		
令和4年度 公共下水道 南深志第三排水区管渠更生その2工事	中央4丁目	丸善土木(株)	R5.3.23	令和5年3月1日適用の新労務単価への変更及び隣接する管の腐食に伴う更生工の増工等によるもの	自 R5.3.23	98,230,000	
			R5.7.10		至 R5.9.29		
令和4年度 公共下水道 青島第二マンホールポンプ場圧送管吐出口改築工事	島内(青島)	(株)美鈴建興	R4.12.27	臭気抜用管布設及びマンホール更生工の昼間施工から夜間施工への変更並びに測量結果に基づく舗装面積の変更に伴う増工等によるもの	自 R4.12.27	9,460,000	
			R5.7.13		至 R5.3.31		
令和4年度 公共下水道 丸の内第一排水区 管渠更生工事	女鳥羽2丁目他	(株)小池組	R5.3.23	令和5年3月1日適用の新労務単価への変更及び事前調査の結果に基づく更生工の延長等によるもの	自 R5.3.23	47,300,000	
			R5.7.18		至 R5.8.31		
令和4年度 公共下水道 北部污水幹線管渠更生工事	北深志3丁目/旭2丁目	(株)大原建設	R5.3.22	交通誘導員の増員及び事前調査結果に基づく前処理工・更生工の増工等によるもの	自 R5.3.22	75,790,000	
			R5.7.18		至 R5.9.29		
令和4年度 公共下水道 北深志排水区管渠更生その3工事	北深志2丁目 他	伊東産業(株)	R5.3.22	令和5年3月1日適用の新労務単価への変更及び起工測量・事前調査の結果に基づく前処理工・内面被履工の増工等によるもの	自 R5.3.22	48,730,000	
			R5.8.18		至 R5.8.31		
					自		
					至		
					自		
					至		

工事名	工事場所	受注者	当初契約 年月日	変更の理由	工 期		請負代金額 (円)
			変更契約 年月日		変更工期	変更請負代金額 (円)	
令和4年度 女鳥羽川老朽配水管改良に伴う舗装本復旧工事	中央4丁目 他	中央建設工業(株)	R5.3.27	(2回目)施工進捗が早く、施工日数が短縮されたことに伴う交通誘導員の減工等によるもの	自 R5.3.27	21,252,000	
			R5.8.21		至 R5.8.31		
令和4年度 公共下水道 丸の内第一排水区 管渠更生工事	女鳥羽2丁目他	(株)小池組	R5.3.23	(2回目)施工協議の結果に基づく予定外の更生管の切断に伴う管きょ更生工及び付帯工の減工等によるもの	自 R5.3.23	55,517,000	
			R5.8.28		至 R5.9.22		
令和4年度 市道1223号線道路改良に伴う配水管布設工事	開智1丁目、蟻ヶ崎2丁目	ダイシン機電(株)	R4.9.26	施工協議の結果に基づく不断水弁の設置及び給水管取替工の昼間施工から夜間施工への変更に伴う増工等によるもの	自 R4.9.26	8,921,000	
			R5.8.29		至 R5.3.17		
令和5年度 まつもと水道100周年記念事業 ウォーターサーバー設置工事	惣社325	(有)富創設備	R5.6.1	現場再調査の結果に基づく機器配線接続先の変更に伴う電気工事の減工等によるもの	自 R5.6.1	7,865,000	
			R5.9.13		至 R5.9.15		
令和4年度 村井町西1丁目老朽配水管改良工事	村井町西1丁目	(株)水建	R5.3.23	(2回目)交通誘導員の減員及び劣化がほぼない給水管について取替工を最小限にしたことに伴う減工等によるもの	自 R5.3.23	59,235,000	
			R5.9.22		至 R5.10.2		
令和5年度 公共下水道 平田西1丁目枝線工事	平田西1丁目	(株)美鈴建興	R5.6.13	交通誘導員の増員及び施工中に必要な給水管切回し工、舗装工、区画線工の増工等によるもの	自 R5.6.13	6,050,000	
			R5.9.22		至 R5.9.29		
令和5年度 丸の内排水区雨水幹線整備に伴う配水管布設替工事	城西2丁目	(株)サムテック	R5.5.25	試堀の結果に基づく配水管布設工の増工及びエアバック止水工から不断水弁を設置し段階的に管切替えを行う方法への変更等によるもの	自 R5.5.25	7,040,000	
			R5.9.26		至 R5.10.2		
令和5年度 桐2丁目配水管改良工事に伴う舗装本復旧工事	桐2丁目	(株)美鈴建興	R5.5.16	施工進捗が早く、施工日数が短縮されたことに伴う交通誘導員の減工等によるもの	自 R5.5.16	3,333,000	
			R5.9.28		至 R5.8.31		
令和4年度 公共下水道 西小松第一汚水幹線管渠更生工事	県1丁目他	(株)フカサワイール	R5.3.22	令和5年3月1日適用の新労務単価への変更及び劣化の著しい管渠の更生延長に伴う増工等によるもの	自 R5.3.22	89,100,000	
			R5.10.6		至 R5.10.31		
					自		
					至	92,972,000	

工事名	工事場所	受注者	当初契約 年月日	変更の理由	工 期		請負代金額 (円)
			変更契約 年月日		変更工期		変更請負代金額 (円)
令和5年度 マンホール鉄蓋取替調整その 1工事	宮田(宮田西)	(有)テクト	R5.5.12	事前調査の結果に基づくマンホール 取替工の増工等によるもの	自	R5.5.12	5,280,000
					至	R5.11.30	
			R5.10.19		自		5,709,000
					至		
令和4年度 市道2518号線改良工事に伴 う配水管布設替工事	中央1丁目	伊東産業(株)	R4.7.25	交通誘導員の増員及び本体工事の 発注者との協議の結果に基づくタイル 舗装の復旧の増工等によるもの	自	R4.7.25	29,480,000
					至	R5.3.17	
			R5.10.20		自	R4.7.25	38,467,000
					至	R5.10.31	
令和5年度 公共下水道 島内平瀬マン ホール改築工事	島内(平瀬)	(有)村山興業	R5.7.5	起工測量結果に基づく表層工、マン ホール防食工の減工及び現状舗装厚が 設計と異なっていたため数量変更をした ことに伴う減工等によるもの	自	R5.7.5	9,295,000
					至	R5.10.31	
			R5.10.23		自		8,965,000
					至		
令和5年度 (都)松本駅北小松線改良に伴 う下水道施設移設工事	埋橋2丁目	(株)小池組	R5.7.27	80%出来形を精査した結果に基づく 表層工及び交通管理工の減工等によ るもの	自	R5.7.27	13,783,000
					至	R5.10.31	
			R5.10.24		自	R5.7.27	13,288,000
					至	R5.11.10	
令和5年度 マンホール鉄蓋取替調整その 2工事	野溝木工(木工町)	(有)萩原組	R5.5.12	事前調査の結果に基づく交通誘導員 の増員及び舗装版破砕の増工等による もの	自	R5.5.12	5,192,000
					至	R5.11.30	
			R5.10.31		自		5,423,000
					至		
令和4年度 (都)中条白板線改良工事に 伴う配水管布設替工事	巾上 白板1丁目	松本土建(株)	R5.2.1	白板仮橋供用開始の遅れに伴う工期 内に工事が完了できない工種の減工 等によるもの	自	R5.2.1	161,700,000
					至	R5.3.31	
			R5.10.31		自	R5.2.1	137,214,000
					至	R6.3.29	
令和4年度 (都)中条白板線(白板工区) 改良に伴う下水道施設移設工事	白板1丁目	松本土建(株)	R5.2.20	試掘の結果、既設上水道管が計画下 水道管に干渉することが判明し、年度 内の施工が困難なため、施工範囲を変 更したことに伴う減工等によるもの	自	R5.2.20	18,700,000
					至	R5.3.31	
			R5.11.7		自	R5.2.20	7,095,000
					至	R5.12.20	
令和5年度 第2次配水本管耐震化に伴 う舗装本復旧工事	宮淵1、2丁目	(株)アスピー	R5.6.14	コンクリート舗装の減工及び既設舗 装厚が設計より薄かったことに伴う運 搬・処分費の減工等によるもの	自	R5.6.14	30,118,000
					至	R5.11.30	
			R5.11.10		自		27,566,000
					至		
令和4年度 公共下水道 中段污水幹線 改築工事	宮淵本村	清水口建設(株)	R5.2.22	工事請負契約書第26条第5項に基 づく請負代金の変更及び施工の支障と なる街渠の移設(切回し)の増工等によ るもの	自	R5.2.22	52,580,000
					至	R5.9.29	
			R5.11.16		自	R5.2.22	58,729,000
					至	R5.11.24	

工事名	工事場所	受注者	当初契約 年月日	変更の理由	工 期		請負代金額 (円)
			変更契約 年月日		変更工期		変更請負代金額 (円)
令和4年度 市道2181号線改良工事に伴う浅間観測所移設工事	浅間温泉2丁目103-6	甲信商事(株)	R4.11.17	松塩用水道管、道路工事の影響を鑑み、埋設深を変更したことに伴う減工等によるもの	自 R4.11.17	至 R5.3.31	26,400,000
			R5.11.24		自 R4.11.17	至 R5.11.30	23,100,000
令和5年度 街路事業(都)松本駅北小松線に伴う配水管布設替工事	埋橋	(有)ツカサ設備	R5.8.7	既設管の位置が設計より浅かったことに伴う土工及び配管の減工等によるもの	自 R5.8.7	至 R6.3.22	4,382,400
			R5.11.29		自	至	3,454,000
令和5年度 丸の内雨水幹線整備に伴う下水道施設撤去工事	城西2丁目	(株)美鈴建興	R5.8.25	交通誘導員の減員及び土留め建込みの設置・引抜き等の減工等によるもの	自 R5.8.25	至 R5.11.30	11,550,000
			R5.12.6		自 R5.8.25	至 R5.12.11	10,659,000
令和5年度 上高地浄化センター LED取替工事	安曇4469-1	(株)ウィルトス	R5.7.31	施工状況確認の結果に基づく接地工事の増工等によるもの	自 R5.7.31	至 R5.12.28	3,162,500
			R5.12.8		自	至	3,274,700
令和5年度 奈川地区 木曾路原浄水場 建屋改修工事	奈川1174-5	新興トラスト(株)	R5.5.23	現場調査の結果に基づく電動シャッター更新の増工等によるもの	自 R5.5.23	至 R5.12.15	20,900,000
			R5.12.8		自	至	21,802,000
令和5年度 市道梓川2級7号線梓川17号橋改良工事に伴う配水管改良工事	梓川梓	伊東産業(株)	R5.6.13	発生土による埋戻しを碎石に変更したことに伴う増工等によるもの	自 R5.6.13	至 R5.11.30	12,815,000
			R6.1.12		自 R5.6.13	至 R6.1.15	13,255,000
令和5年度 第2次配水本管(4工区)耐震化その1工事	白板2丁目 他	ルピナ中部工業(株)	R5.7.6	新設管路末端部において交通規制が必要となることが予測されたことに伴う布設延長の短縮に基づく減工等によるもの	自 R5.7.6	至 R6.1.31	50,105,000
			R6.1.19		自	至	49,819,000
令和5年度 公共下水道 中段汚水幹線耐震化その3工事	深志2丁目	(株)草田組	R5.9.26	交通誘導員の増員及び事前調査の結果、誘導目地の設置に基づく増工等によるもの	自 R5.9.26	至 R6.1.29	49,885,000
			R6.1.24		自 R5.9.26	至 R6.2.29	50,721,000
令和5年度 村井町南2丁目重要給水施設管路耐震化工事に伴う舗装本復旧工事	村井町南2丁目	(株)村瀬組	R5.10.23	道路管理者の追加指示による舗装工の増工等によるもの	自 R5.10.23	至 R6.1.31	9,768,000
			R6.1.25		自	至	11,671,000

工事名	工事場所	受注者	当初契約 年月日	変更の理由	工 期		請負代金額 (円)
			変更契約 年月日		自	至	変更請負代金額 (円)
令和5年度 公共下水道 笹賀分区 管渠 改築工事	笹賀(二美町)	丸善土木(株)	R5.5.23	当初、昼間施工としていた取付管切替及 び既設MHの撤去について、安全性を加味 し夜間施工に変更したことに基づく増工等 によるもの	自	R5.5.23	80,190,000
			R6.1.25		自	R6.1.31	85,206,000
令和5年度 公共下水道 南深志第三排 水区 管渠更生工事	中央4丁目	丸善土木(株)	R5.8.25	事前調査の結果、既設管径に相違が あったことに伴う減工等によるもの	自	R5.8.25	84,700,000
			R6.1.25		自	R6.2.2	82,456,000
令和5年度 里山辺荒町老朽配水管改良 工事	里山辺 荒町	日管建設(株)	R5.8.8	管の位置出し結果に基づく給水管の 復旧及び仮設給水の増工等によるも の	自	R5.8.8	22,550,000
			R6.1.25		自	R6.1.31	23,958,000
令和4年度 美鈴湖系設備改良工事	浅間温泉3丁目551 -1 他	甲信商事(株)	R4.6.29	半導体不足等によるコンバータからリ アクトルへの変更及び送水停止可能時 間が限られていたことに基づく、電気材 料の変更に伴う増工等によるもの	自	R4.6.29	272,800,000
			R6.1.29		自	R6.2.29	284,372,000
令和5年度 公共下水道 北深志幹線 管 渠更生工事	北深志2丁目 他	(株)大原建設	R5.8.28	起工測量及び事前調査の結果、延長 及び前処理工の変更及び80%出来高 に基づく減工等によるもの	自	R5.8.28	79,200,000
			R6.1.29		自	R6.2.29	75,020,000
令和5年度 宮渚浄化センター 管理棟4 階照明LED取替工事	宮渚本村8-1	(有)マサル電工社	R5.10.10	器具及び配管内の状況を確認したと ころ、照明器具の接地工事が行われて いなかったことによる増工によるもの	自	R5.10.10	3,135,000
			R6.1.31		自	R6.1.31	3,366,000
令和5年度 (都)宮渚新橋上金井線道路 改築に伴う下水道施設移設工事	清水2丁目	(株)村瀬組	R5.5.24	地権者と公共柵の位置及び高さにつ いて立会いを実施した結果、数量を 変更したことに伴う減工等によるもの	自	R5.5.24	18,700,000
			R6.2.6		自	R6.2.29	17,710,000
令和5年度 (都)出川双葉線改良に伴う 下水道施設移設工事	芳野双葉	(株)サクセン	R5.8.9	試掘の結果、ガス管が支障となり切り 回し工を行ったこと及び境界ブロック 撤去工、仮設排水工の増工等によるも の	自	R5.8.9	29,700,000
			R6.2.15		自	R6.1.31	34,496,000
令和5年度 公共下水道 島内犬飼新田 他 マンホール改築工事	島内(犬飼新田・青 島)	(株)美鈴建興	R5.9.27	覆工板設置工事を取りやめて、別工 事に対応したことによる減工等によるも の	自	R5.9.27	9,295,000
			R6.2.16		自	R6.2.16	9,064,000
					自	R5.9.27	
					自	R6.3.15	

工事名	工事場所	受注者	当初契約 年月日	変更の理由	工 期		請負代金額 (円)
			変更契約 年月日		自	至	変更請負代金額 (円)
令和5年度 公共下水道 中段汚水幹線耐震化その2工事	本庄2丁目	(株)フカサワイール	R5.9.19	事前調査の結果に基づく管渠更生工等の減工によるもの	自	R5.9.19	107,360,000
			R6.2.19		至	R6.2.22	
令和5年度 国道19号改良工事に伴う配水管布設替工事	渚1丁目	(株)草田組	R5.9.26	長野国道事務所の歩道の擁壁取り壊しが延期になったことに伴う既設管撤去及び道路設備復旧工の減工等によるもの	自	R5.9.26	19,800,000
			R6.2.20		至	R6.3.22	18,788,000
令和5年度 公共下水道 本郷分区 管渠更生工事	横田2丁目 他	(株)信濃クリーナー	R5.10.6	事前調査の結果に基づく前処理工の増工及び80%出来形による増工等によるもの	自	R5.10.6	27,500,000
			R6.2.26		至	R6.2.29	27,841,000
令和5年度 (都)出川双葉線改良に伴う配水管布設替工事	芳野	伊東産業(株)	R5.7.27	試掘調査の結果、既設管が下水道管布設の支障となり、仮設配管を設置したことによる増工等によるもの	自	R5.7.27	48,400,000
			R6.2.28		至	R6.2.29	51,194,000
令和5年度 公共下水道 蟻ヶ崎第一汚水幹線管渠更生工事	蟻ヶ崎2丁目 他	(株)上村組	R5.10.27	マンホール内調査の結果、モルタル充填による閉塞が困難で管口にプラグをかけたことによる減工等によるもの	自	R5.10.27	26,719,000
			R6.2.28		至	R6.3.4	26,323,000
令和5年度 開智3丁目・北深志1丁目老朽配水管改良に伴う舗装本復旧工事	開智3丁目、北深志1丁目	中央建設工業(株)	R5.10.10	道路管理者との協議の結果、舗装切断、舗装破碎等の減工等によるもの	自	R5.10.10	23,892,000
			R6.2.29		至	R6.2.29	14,179,000
令和5年度 公共下水道 丸の内第一排水区他管渠更生工事	大手5丁目 他	(株)大原建設	R5.9.25	追加調査の結果に基づく管渠更生工の増工等によるもの	自	R5.9.25	82,170,000
			R6.3.5		至	R6.3.20	94,578,000
令和5年度 公共下水道 島内犬飼新田 他 マンホール改築工事	島内(犬飼新田・青島)	(株)美鈴建興	R5.9.27	(2回目)施工日数の短縮による交通誘導員の減工によるもの	自	R5.9.27	9,064,000
			R6.3.5		至	R6.2.16	8,712,000
令和5年度 公共下水道 中段汚水幹線耐震化その1工事	本庄2丁目	松本土建(株)	R5.9.25	事前調査の結果に基づく施工数量の変更等による減工によるもの	自	R5.9.25	143,000,000
			R6.3.5		至	R6.3.22	142,571,000
					自	R6.7.31	

工事名	工事場所	受注者	当初契約 年月日	変更の理由	工 期		請負代金額 (円)
			変更契約 年月日		自	至	変更請負代金額 (円)
令和4年度 寿配水地耐震補強工事	松原	甲信商事(株)	R4.7.21	補強金具設置個所において、掘削困難により人力掘削としたこと及び防音対策として防音シートの設置をしたことによる増工等によるもの	自	R4.7.21	297,000,000
			R6.3.6		至	R6.3.15	
令和5年度 上新田西減圧弁取替工事	波田6308先	ダイシン機電(株)	R5.11.14	配管部材の仕様を変更したことによる減工によるもの	自	R5.11.14	3,773,000
			R6.3.11		至	R6.2.28	
令和5年度 公共下水道 北深志排水区 管渠改築工事	旭1・2丁目、 北深志2丁目	(株)大原建設	R5.8.17	設計照査による管布設工等及び出来形を確認した結果、取付管数を変更したことによる減工等によるもの	自	R5.8.17	69,300,000
			R6.3.18		至	R6.3.22	
令和5年度 (都)中条白板線改良工事に 伴う配水管布設替工事	巾上、白板1丁目	ルピナ中部工業(株)	R5.12.6	不断水分岐材料の増工によるもの	自	R5.12.6	64,218,000
			R6.3.21		至	R6.3.29	
					自	R5.12.6	72,061,000
					至	R6.7.31	