業務実施スケジュール _260706

資料 1

検討会議 vol.1
- 会議スケジュールの共有
- 目指す姿 (案) の共有
- 検討ポイントの共有

検討会議 vol.2
- 目指す姿と整備コンセプトに対する意見聴取、共有
- 交通体系・施設配置の方向性に対する意見聴取 コンセプト①

検討会議 vol.3
- 中心市街地の道路体系素案検討の共有と意見聴取
- 交通体系・施設配置の方向性比較に対する意見聴取 コンセプト①
- 東西の交通結節機能・配置検討に対する意見聴取 コンセプト②

検討会議 vol.4
- 施設配置素案の共有
- 広場デザインの方向性に対する意見聴取 コンセプト③
- 整備スキーム (案) の共有

検討会議 vol.5
- 構想案の共有
- イメージパース、整備スキーム、概算工事費の共有

GOAL
施設配置素案 3 案決定
公表用資料の公開

年度		令和 7 年度							令和 8 年度									
		9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月
会議体の動き	駅まち空間デザイン検討会議				12/26(金) 有識者		2/13(金) 検討会議 vol.1			5/11(月) 検討会議 vol.2		7/16(木) 検討会議 vol.3			10/28(水) 検討会議 vol.4			1/15(金) 検討会議 vol.5		3/17(金) 検討会議 vol.6
	駅まち空間デザイン検討プロジェクトチーム				12/1(月) 委員事前打合せ ・顔合わせ ・進め方 ・提案書共有		個別実施 ・進め方 ・提案書共有 ・機能の諸条件			4/13(月) P Team vol.1		P Team vol.2			P Team vol.4			P Team vol.5		
他業務との調整	他 2 業務との調整		適宜情報共有 10/14(火) 調整会議 vol.0		12/23(火) 調整会議 vol.1		2/4(水) 調整会議 vol.2			4/14(火) 調整会議 vol.3		調整会議 vol.4			調整会議 vol.5			調整会議 vol.6		
	えきしろ空間活性協議会				協議会設立等の準備		2/13(金)													
検討作業	(1) 現状と課題				交通状況、都市構造全体における位置付け 土地利用の把握と整理		修正期間													
	(2) 目指す姿								目指す姿 (案) 策定			目指す姿策定								
	ア . 駅周辺の取りまく状況と将来展望																			
	イ . 駅周辺に求められる機能																			
	ウ . 駅周辺が目指す姿とコンセプト																			
	(3) 基本方針と施策展開																			
	(4) 交通施設規模の検討																			
	(5) 施設配置素案の作成																			
	(6) 整備スキーム																			
	(7) イメージパース図作成																			
	(8) 他市事例の整理																			
調査・協議	(9) 利用者ニーズ調査・市民意見聴取																			
	(10) 関係団体意見交換																			
	(11) 交通事業者との協議支援																			

(4) の検討に合わせた調整及び修正期間

基本方針の検討　具体的な施策の整理

(1) を踏まえた計画交通規模の設定　98 年式を用いた駅前広場の交通施設規模検討

施設配置全パターンの検討 → 施設配置案素案への絞込み　各案の概算工事費の算出・施設配置素案 3 案への絞込み

目指す姿の実現に向けた段階的な具体化の手法の検討
活用可能な補助、交付金事業の内容、要件の整理

パース 5 カットの作成　修正

事例の選定　選定事例の調査と整理

アンケート調査方針　調査範囲の設定 アンケート調査設問の検討　アンケート・聞き取り調査　課題抽出　オープンハウスの実施　市民フォーラムの実施

意見交換先・内容の計画　庁内関係課との意見交換　関係団体との意見交換　結果整理　関係団体との意見交換　結果整理　必要に応じて実施

意見交換を実施する関係団体の選定調整　意見交換の実施　意見交換の実施　結果整理　必要に応じて実施

とりまとめ・報告書の作成